

Skapat av
Lindmark Lotten, PLnpa
Ärendenummer
TRV 2018/106466

Dokumentdatum
2024-06-20

Konfidentialitetsnivå 1

STYRELSEMÖTE RAMAVTAL 11 HELSINGBORG

Datum: Den 20 juni 2024

Plats: Digitalt

Närvarande:

<i>Catharina Håkansson Boman, ordförande Staten</i>	<i>Oscar Grönvall, ersättare Helsingborg</i>
<i>Marie Holmqvist, ledamot Helsingborg</i>	<i>Anna Wildt-Persson, adjungerad Staten</i>
<i>Nicolas Cronberg, ersättare Region Skåne</i>	<i>Lotten Lindmark, Sekretariatet</i>

1. Mötet öppnades

Catharina hälsade alla välkomna och speciellt till Anna Wildt-Persson som adjungerad för staten. Mötet öppnades.

2. Godkännande av protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 13 mars godkändes.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

4. Information från parterna

Ingen information delgavs.

5. Information om Kollektivtrafikobjekten, genomförande och ekonomi

Marie informerade om att för HelsingborgsExpressen 2 är åtgärder vid Elineberg och busshållplatser vid Kungshult/Kadettgatan färdigställda och byggnation pågår i Närlunda. Under sommaren 2024 sker byggstart vid Gustavslund och till hösten startar byggnation vid Västberga/Ringstorp.

Marie informerade om att utbyggnader utmed Furutorpsgatan och Trädgårdsgatan sker samordnat med cykelobjekt. Byggnation pågår för Furutorpsgatan medan för Trädgårdsgatan sker byggstart under augusti. Trafikstart av HelsingborgsExpressen 2 är senarelagd sex månader och planeras ske juni 2025 medan infrastrukturen färdigställs i sin helhet fram till december 2025. För HelsingborgsExpressen 3 pågår trafikutredning enligt plan och i enlighet med genomförandeavtal mellan Skånetrafiken och Staden.

Marie informerade om den ekonomiska framdriften i förhållande till beslutade betalplaner. Även om årsprognosen för HelsingborgsExpressen 2 överstiger beloppet i betalplanen för året så indikerar slutkostnadsprognosen att understiga ramavtalad budget. Årsprognosen för HelsingborgsExpressen 3 indikerar ett något lägre utfall än betalplanen varpå beredning i ekonomirådet kommer ske under hösten.

Catharina tackade för informationen och framförde att dokumenterad standard ska redovisas styrelsen.

Skapat av
Lindmark Lotten, PLnpa

Dokumentdatum
2024-06-20

6. Information om Cykelobjekten, genomförande och ekonomi

Marie informerade om att byggnation pågår för Fågelsågsstråket etapp 2 med stora ledningsomdragningar och påverkan på verksamheter utmed stråket. Cykelobjektet färdigställs i etapper och planeras bli färdigställt i sin helhet under våren 2025. För Gustav Adolfs gata pågår byggnation samordnat med Furutorpsgatan.

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

8. Nästa möte

Nästa möte är den 9 oktober.

9. Avslutning

Catharina tackade samtliga och mötet avslutades.

Catharina Håkansson Boman
Ordförande

Lotten Lindmark
Sekreterare

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2018/106466, Skapat av Lindmark Lotten, PLnpa, Dokumentdatum 2024-06-20, Dokumenttyp PROTOKOLL