

Skapat av  
Lotten Lindmark  
Ärendenummer  
TRV 2015/41258

Dokumentdatum  
2024-06-13

Konfidentialitetsnivå 1

## PROTOKOLL STOCKHOLMSFÖRHANDLINGEN

**Datum:** den 13 juni

**Plats:** Solnavägen 1E

### Närvarande:

Catharina Håkansson Boman, ordförande Staten  
Mats Andersson, ledamot Region Stockholm  
Mikael Gustavsson, ledamot Stockholm  
Victor Kilén, ledamot Nacka  
Vesna Jovic, ledamot Järfälla  
Emelie Grind, ersättare Solna

Cecilia Mårtensson, ersättare Stockholm  
Katarina Wåhlin Alm, ersättare Nacka  
Kristina Gewers, ersättare Järfälla  
Niklas Bergman, föredragande FUT  
Stefan Persson, adjungerad FUT  
Lotten Lindmark, Sekretariatet

### 1. Mötet öppnades

Catharina hälsade alla välkomna och mötet öppnades.

### 2. Godkännande av protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 14 mars godkändes.

### 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

### 4. Information från parterna

Ingen information delgavs.

### 5. Godkännande av Uppföljningsrapport tertial 1

Catharina konstaterade att nästan allt berg är utsprängt för samtliga tunnelbanelinjer 10 år efter att avtalet undertecknades och att detta i infrastruktursammanhang är en bedrift.

Styrelsen godkände Uppföljningsrapport för tertial 1.

### 6. Information från Region Stockholm om tunnelbanans utbyggnad

#### a. Genomförande

Niklas informerade om att för blå linje till Barkarby pågår anläggningsarbeten och under oktober kommer samtliga stationsutrymmen att vara klara. Parallellt pågår entreprenader för bana och El samt för bygg, installation och tele. Bedömningen är att trafikstart december 2027 utmanande men realistisk. För grön linjen till Arenastaden pågår utsprängningar av stationer och tunnlar under Vasastaden närmar sig Odenplan med god framdrift.

Niklas informerade om att för Nacka – Söderort är samtliga upphandlingar klara och 95 procent av allt berg är utsprängt och få genomslag kvarstår. Nacka och Förvaltningen har god dialog för hantering av de kommunala stadsutvecklingsförändringar som kommunen beslutat om under våren och tunnelbanan kan byggas klart oberoende av överdäckning i Nacka och upphöjning i Sickla. Ny miljödömdom är inlämnad i syfte att erhålla justerade inläckagevillkor.

Gällande sulfidförande berg informerade Niklas vidare om att Naturvårdsverket har skickat ut en vägledning på remiss, som inte går i linje med framtagna lägesrapport från Länsstyrelsen.

Skapat av  
Lotten Lindmark

Dokumentdatum  
2024-06-13

Eftersom bergmassorna fortfarande inte omhändertas inom länets gränser genererade det ökade kostnader för projektet.

#### **b. Ekonomi och slutkostnadsprognos**

Niklas informerade om det ekonomiska utfallet samt om projektets arbete för att minimera att risker faller ut som kostnader. Projektet har tillkommande kostnader bland annat till följd av masshanteringen och i enlighet med Tilläggsavtal 2021 om arbetssätt har förslag på besparingsåtgärder diskuterats för ett förändrat genomförande.

#### **c. Indexeffekten**

Niklas informerade om differensen mellan KPI och byggindex samt att den prognostiserade differensen ackumulerat visar på en ofinansierad kostnad som riskerar att urholka projektmedlen.

Mikael föreslog att parterna skyndsamt enas om en process för att gemensamt diskutera tunnelbanans ekonomiska utmaningar för att tillsammans finna lösningar och att Region Stockholm får i uppdrag att inleda och driva denna diskussion mellan samtliga parter i avtalet, för inte riskera en försenad framdrift och genomförande av tunnelbanan.

Ärendet bordlades till kommande möte i september.

#### **7. Information från kommunerna om bostadsbyggandet**

Kommunerna framförde att det fortsatt osäkra läget i omvärlden tillsammans med nya befolkningsprognoser tyder på en lägre efterfrågan av bostäder i storstäderna som innebär utmaningar för kommunerna att bedöma takten i bostadsbyggandet. Kommunerna framförde önskemål om ett separat möte för att belysa ändrade förutsättningar för bostadsbyggande i regionen.

Vesna framförde att samtalen med Fortifikationsverket fortsätter men att överlåtelse av fastighet Barkarby 4:1 i Järfälla ännu inte kunnat slutföras.

#### **8. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

#### **9. Nästa möte**

Nästa möte är den 26 september kl 11.00 – 12.30 hos FUT på Solnavägen 1E.

#### **10. Avslutning**

Ordförande tackade samtliga och mötet avslutades.

\_\_\_\_\_  
Catharina Håkansson Boman  
Ordförande

-----  
Lotten Lindmark  
Sekreterare