

Skapat av
Lindmark Lotten, PLnpa
Ärendenummer
TRV 2018/106613

Dokumentdatum
2024-09-20

Konfidentialitetsnivå 1

STYRELSEMÖTE RAMAVTAL 7 GÖTEBORG

Datum: Den 20 september 2024

Plats: Digitalt

Närvarande:

Jörgen Einarsson, ersättare Staten
Eva Hessman, ledamot Göteborg
Sofia Hellberg, ledamot VGR
Christer Niland, ersättare Göteborg

Fredrik Nielsen, adjungerad Göteborg
Roger Vahnberg, adjungerad VGR
Lotten Lindmark, Sekretariatet

1. Mötet öppnades

Jörgen hälsade alla välkomna och mötet öppnades.

2. Godkännande av protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 24 maj godkändes.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

4. Information från parterna

Jörgen informerade om att infrastrukturpropositionen bli inlämnad den 8 oktober för vidare slutbehandling av riksdagen under hösten.

5. Information om Cykel- och Kollektivtrafikobjekten, genomförande och ekonomi

Christer informerade om att framdriften av Cykelobjekten går i enlighet med beslutad betalplan, daterad 2024-05-24. Backaplan – Bräcke planeras öppna för trafik vid årsskiftet 2024/2025 medan övriga Cykelobjekt innebär ett färdigställande under åren 2027–2029. För två av cykelobjekten finns i dagsläget risker som kan komma att påverka planerad färdigställandetid. Det är dels Stigberget – Saltholmen där markåtkomst har försvärats varpå utredning pågår parallellt, dels Nya Allén som behöver anpassas till när Västlänkens utbyggnad vid Haga är färdigställd.

Christer informerade om att för kollektivtrafikobjekten så bedöms trafiköppnandet av Spårväg Brunnsbo – Linné fortsatt ske år 2039. För etappen Lindholmen – Linné pågår järnvägsplan och systemhandling parallellt samt att samråd planeras ske under maj 2025. Projektet har bland annat studerat och beslutat om produktionsmetod för att säkra genomförandet. För etappen Lindholmen – Frihamnen pågår genomförandeentreprenad där samtliga undermarkåtgärder är färdigställda och under sommaren har inkoppling av spår vid Hisingsbron genomförts planenligt. Etappen bedöms färdigställas under december 2025. För etappen Hjalmar Branting - Brunnsbo sker utbyggnad inom detaljplan i stråkets centrala delar parallellt med planering inom detaljplaner i stråkets norra och södra delar. Projektet noterar en risk för senareläggning till följd av framdriften i etappens södra delar.

Christer informerade om att för Backastråket går projektet mot produktion i den södra delen, eftersom projektering är färdigställd och att det pågår arbete med fastighetsbesiktningar och

Skapat av
Lindmark Lotten, PLnpa

Dokumentdatum
2024-09-20

bulleråtgärder. I den centrala delen, väster om Litteraturgatan, är byggnationen färdigställd medan i den norra delen, kring Gåsagången, pågår planering inför granskningsskede av detaljplan samt uppstart av projektering under 2025. Färdigställandet av objektet i sin helhet prognostiseras till år 2027, men kommer att kunna trafikstart under 2025.

Avslutningsvis informerade Christer om att för Norra Älvstranden har efter färdigställda utredningar konstaterats att förberedelse för spårväg inom etapp 2 har visat sig mycket kostsam samtidigt som ökad kapacitet i form av spårväg behövs redan på kort sikt inom etapp 1.1. Staden och Regionen prövar med anledning av detta möjligheten att bygga ut etapp 1.1 med spårväg i kombination med att förberedande spårvägslinje i etapp 2 uteblir. Förändringen kräver politiska beslut inom staden och regionen.

Styrelsen konstaterade att beslut krävs av styrelsen om objektets funktion förändras väsentligt. Inför sådant beslut ska justeringen samverkas med sekretariatet och eventuella förändringar ska dokumenteras med tillhörande konsekvenser avseende ekonomi och bostäder. Staden återkommer till sekretariatet inför framtagande av förslag till styrelsen.

6. Information om bostadsbyggandet

Fredrik informerade om att hittills har drygt 16 500 bostäder färdigställt och att knappt 2 800 bostäder förnärvarande är under produktion. Staden ser fortsatt en påverkan på marknaden till följd av konjunkturen.

Eva framförde att den demografiska utvecklingen ur ett större geografiskt perspektiv är väsentlig att följa vilket kan komma att påverka samhällsplaneringen på lång sikt.

Styrelsen konstaterade att en genomgång av framdriften bostadsbyggande inklusive antalet i pågående produktion genomförs i samband med årsrapporten på det ordinarie mötet i mars.

7. Övriga frågor


Inga övriga frågor.

8. Nästa möte


Nästa möte äger rum digitalt den 13 december.


9. Avslutning

Jörgen tackade samtliga och mötet avslutades.


Jörgen Einarsson
Ersättare för Ordförande


Eva Hessman
Ledamot Göteborgs stad


Sofia Hellberg
Ledamot VGR


Lotten Lindmark
Sekreterare

Skapat av
Lindmark Lotten, PLnpa

Dokumentdatum
2024-09-20

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2018/106613, Skapat av Lindmark Lotten, PLnpa, Dokumentdatum 2024-09-20, Dokumenttyp PROTOKOLL