

Skapat av
Lindmark Lotten, PLnpa
Ärendenummer
TRV 2018/106613

Dokumentdatum
2025-03-07

Konfidentialitetsnivå 1

STYRELSEMÖTE RAMAVTAL 7 GÖTEBORG

Datum: Den 7 mars 2025

Plats: Digitalt

Närvarande:

Jörgen Einarsson, ersättare Staten

Sofia Hellberg, ledamot VGR

Christer Niland, ersättare Göteborg

Fredrik Nielsen, adjungerad Göteborg

Lotten Lindmark, Sekretariatet

1. Mötet öppnades

Jörgen hälsade alla välkomna och mötet öppnades.

2. Godkännande av protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 13 december godkändes.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

4. Information från parterna

Ingen information delgavs.

5. Godkännande av Årsrapport 2024

Lotten framförde att av årsrapporten för 2024 framgår att cirka 38 procent av bostadsåtagandet är färdigställt och att det första cykelobjektet har öppnat för trafik.

Styrelsen godkände Årsrapport 2024.

6. Information om Cykel- och Kollektivtrafikobjekten, genomförande och ekonomi

Christer informerade om att cykelobjekt Backaplan – Bräcke färdigställdes i slutet av 2024 och kommer att slutregleras ekonomiskt under 2025. Under 2025 kommer byggnation av två etapper av Annedalsmotet – Götaplatsen att starta och slutföras som helhet under 2028. Även för Backaplan – Kärra startar byggnation under året och objektet planeras att färdigställas som helhet till år 2028. För Stigberget – Saltholmen och Nya Allén finns i dagsläget fortsatta osäkerheter som kan komma att påverka planerade färdigställandetider. För övriga Cykelobjekt pågår planering med målsättning att färdigställa cykelobjekten under åren 2027–2029.

Christer informerade om att trafikstart av Spårväg Brunnsbo – Linné riskeras att senareläggas till 2040. För etappen Lindholmen – Linné pågår fortfarande järnvägsplan och systemhandling som under maj planeras gå ut på allmänt samråd. För etappen Lindholmen – Frihamnen pågår genomförandeentreprenad planenligt och deletappen planeras öppna för trafik den 12 december i år. För etappen Hjalmar Branting - Brunnsbo är den centrala delen färgställd medan planering pågår samordnat med detaljplaner för etappens södra respektive norra del med målsättning att färdigställa etappen till år 2029.

Christer informerade om att för Backastråket är utbyggnad i stråkets centrala delar, väster om Litteraturgatan, färdigställda. Upphandling av entreprenad pågår för den södra delen och för stråket norra delar finns förslag till beslut framtaget för projektering av ny gata på gällande detaljplan under året. Prognos för att färdigställa objektet i sin helhet bedöms ske år 2027.

Christer informerade om att för Norra Älvstranden pågår projektering av etapp 1.1. Ärende avseende utformningen av pendelcykelstråket är för närvarande bordlagt i exploateringsnämnden.

Skapat av
Lindmark Lotten, PLnpa

Dokumentdatum
2025-03-07

För etapp 1.2 är trafik- och utformningsförslag färdigt och för objektets andra etapp är genomförandestudien färdigställd. Etapperna väster om etapp 1.1 avvaktar projektet besked om fortsatt inriktning.

Styrelsen konstaterade att en ekonomisk redogörelse med slutkostnadsprognos ska redovisas på styrelsemötet i juni.

7. Information om eventuellt förslag på innehållsmässig förändring av Norra Älvstranden

Christer informerade om att successivanalys har genomförts avseende förslaget om att förlänga spårvägen till Västra Eriksberg samt att resultaten tillsammans med övrigt underlag ska sammanställas i en promemoria till parterna till den sista mars. Vidare har både regionen och staden har påbörjat de formella processerna för att kunna inleda samtal mellan avtalets parter om objektets innehåll.

Styrelsen tackade för informationen.

8. Information om bostadsbyggandet

Fredrik informerade om att staden hittills färdigställt drygt 17 400 bostäder och att produktion pågår av ytterligare drygt 2 250 bostäder. Ett bostadsförsörjningsprogram kommer tas fram under 2025/2026 med analys av den vikande bostadsmarknadens kortsiktiga och/eller långsiktiga konsekvenser.

Jörgen framförde vikten av att uppnå bostadsåtagandet i tid och efterfrågade åtgärder för att minimera risken.

Styrelsen tackade för informationen.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10. Nästa möte

Nästa möte äger rum den 10 juni. Övriga styrelsemöten äger rum den 19 september och den 10 december.

11. Avslutning

Jörgen tackade samtliga och mötet avslutades.

Jörgen Einarsson
Ersättare för Ordförande

Christer Niland
Ersättare Göteborgs stad

Sofia Hellberg
Ledamot VGR

Lotten Lindmark
Sekreterare