

Skapat av  
Lindmark Lotten, PLnpa  
Ärendenummer  
TRV 2018/106613

Dokumentdatum  
2025-09-19

Konfidentialitetsnivå 1

## STYRELSEMÖTE RAMAVTAL 7 GÖTEBORG

**Datum:** Den 19 september 2025  
**Plats:** Digitalt

### Närvarande:

Jörgen Einarsson, ersättare Staten  
Eva Hessman, ledamot Göteborgs stad  
Sofia Hellberg, ledamot Västra Götalandsregionen

Christer Niland, ersättare Göteborgs stad  
Roger Vahnberg, adjungerad Västra Götalandsreg  
Fredrik Nielsen, adjungerad Göteborgs stad  
Lotten Lindmark, Sekretariatet

#### 1. Mötet öppnades

Jörgen hälsade alla välkomna och mötet öppnades.

#### 2. Godkännande av protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 10 juni 2025 godkändes.

#### 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

#### 4. Information från parterna

Jörgen informerade om att ingen ny ordförande har tillsatts ännu och att Sekretariatet underrättar styrelsen när ny ordförande utsetts av regeringen.

Lotten informerade om att regeringen startade en förhandling i våras som berörde bland annat de två storstadsavtalen i Stockholm samt att uppdraget då avslutades utan att överenskommelser nåtts mellan parterna samt att regeringen nu beslutat om ett nytt förhandlingsuppdrag i Stockholm.

#### 5. Information om tilläggsavtal för Kollektivtrafikobjekt Norra Älvstranden västra

Jörgen informerade om att Parterna genom ordinarie ledamöter godkänt och underteckning pågår av tilläggsavtal för Kollektivtrafikobjektet Norra Älvstranden västra. Tilläggsavtalet påverkar inte den samlade ekonomiska ramen på 6 823 miljoner kronor eller stadens och regionens ansvar vid kostnader som överstiger finansieringen av objektet i enlighet med Ramavtalet. Tilläggsavtalet är villkorat godkännande i stadens och regionens beslutande organ för att äga giltighet.

Fredrik informerade om att tilläggsavtalet hanteras i kommunstyrelsen den 22 oktober.

Sofia informerade om att tilläggsavtalet hanteras i regionstyrelsen den 14 oktober.

Lotten informerade om att justeringen är inarbetad i Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportinfrastrukturen 2026 – 2037 med en skrivning om att justeringen är villkorad beslut av parternas beslutande organ.

Skapat av  
Lindmark Lotten, PLnpa

Dokumentdatum  
2025-09-19

Jörgen konstaterade att den justerade tid- och betalplanen för Objektet ska föreligga styrelsen efter att tilläggsavtalet vunnit laga kraft.

## **6. Information om Cykel- och Kollektivtrafikobjekten, genomförande och ekonomi**

Christer redogjorde för cykelprojektens framdrift. Backaplan – Kärra är färdigställd i sin helhet och kommer slutregleras ekonomisk i år. Samtliga cykelobjekt ligger tidsmässigt enligt plan utom två, dels Stigberget – Saltholmen där det fortsatt finns risk att komma fram i geografin med marklösen dels Nya Allén som behöver samplaneras med Haga och den fortsatt planeringen av spårvägen. För cykelobjektet Backaplan – Kärra pågår detaljprojektering med målsättning att öppna för trafik år 2027.

Christer informerade om att för kollektivtrafikobjekt Brunnsbo-Linné, etappen Lindholmen – Linné, pågår järnvägsplan och systemhandling och samråd av detaljplaner planeras ske under februari 2026. Projektet noterar att hårdare miljökrav för muddring i älven nu gäller. Invigning av första etappen Lindholmen- Frihamnen planeras ske den 12 december. För etappen Hjalmar Branting – Brunnsbo finns en god framdrift med detaljplanerna som kommer ligga som stöd för genomförandet. Trafikstart för objektet som helhet är fortsatt 2039 även om vissa arbeten kommer ske år 2040.

Christer informerade om att för Kollektivtrafikobjektet Backastråket är den södra entreprenaden tilldelad och entreprenadplanering pågår. Projektering för den norra etappen, Gåsagången, kommer upphandlas under våren. För den mellersta etappen, väster om Litteraturgatan, är byggnationen färdigställd. Prognos för färdigställande av objektet i sin helhet är 2027. För Kollektivtrafikobjektet Norra Älvstranden pågår i avvaktan på tilläggsavtal förberedande arbeten avseende spårvägens förlängning på etapp 1 Lindholmen – västra Eriksberg.

Christer informerade avslutningsvis om att fram till i år har sammanlagt drygt en miljard upparbetats för Kollektivtrafikobjekten och att projektet bedömer att objektens totalkostnader hålls.

Styrelsen tackade för informationen.

## **7. Information om bostadsbyggandet**

Fredrik informerade om att hittills har 17 785 bostäder färdigställts vilket motsvarar knappt 40 procent av det samlade åtagandet. Det finns fortsatt en inbromsning men att det under senaste kvartalet ändå har tillkommit bostäder.

Fredrik informerade om vidare att Staden har konstaterat att utbyggnaden av Spårväg Brunnsbo – Linné positivt kommer att påverka ett större geografiskt område och har därför inlett ett arbete för att se över influensområdet. Staden har samverkan med Sekretariatet.

Lotten informerade om vikten av att belägga ett orsakssamband mellan Kollektivtrafikobjektet och bostadsbyggandet och att god samverkan sker med målsättning att nå en överenskommelse under hösten.

Styrelsen tackade för informationen.

**Skapat av**  
Lindmark Lotten, PLnpa

**Dokumentdatum**  
2025-09-19

**8. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**9. Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 12 december hos regionen och samordnas med invigningen av Frihamnen.

Styrelsen beslutade att datum för nästa års styrelsemöten ska tas fram för beslut den 12 december.

**10. Avslutning**

Jörgen tackade samtliga och mötet avslutades.

\_\_\_\_\_  
Jörgen Einarsson  
Ersättare för Ordförande

\_\_\_\_\_  
Eva Hessman  
Ledamot Göteborgs stad

\_\_\_\_\_  
Sofia Hellberg  
Ledamot VGR

\_\_\_\_\_  
Lotten Lindmark  
Sekretariatet

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2018/106613, Skapat av Lindmark Lotten, PLnpa, Dokumentdatum 2025-09-19, Dokumenttyp PROTOKOLL