

Skapat av
Lindmark Lotten, PLnpa
Ärendenummer
TRV 2018/106613

Dokumentdatum
2023-12-08

Konfidentialitetsnivå 1

STYRELSEMÖTE RAMAVTAL 7 GÖTEBORG

Datum: Den 8 december

Plats: Digitalt

Närvarande:

Catharina Håkansson Boman, ordförande Staten
Eva Hessman, ledamot Göteborg
Sofia Hellberg, ersättare VGR
Jörgen Einarsson, ersättare Staten

Christer Niland, ersättare Göteborg
Fredrik Nielsen, adjungerad Göteborg
Lotten Lindmark, Sekretariatet

1. Mötet öppnades

Catharina hälsade alla välkomna och mötet öppnades.

2. Godkännande av protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 5 oktober godkändes.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

4. Information från parterna

Ingen information delgavs.

5. Information om cykelobjekten och kollektivtrafikobjekten, genomförande och ekonomi

Christer informerade om att cykelobjektet Backaplan – Bräcke slutförs under 2024. Cykelobjekt Stigberget – Saltholmen är försenat och kan färdigställas till år 2027. Även tidplanen för Annedalsmotet – Götaplatsen samt Sahlgrenska- Mölndal behöver framgent justeras då färdigställandet bedöms ske 2027–2028. Justerad betalplan planeras tas till styrelsen under mars 2024.

Christer informerade om att för kollektivtrafikobjekten så bedöms trafiköppnandet av Spårväg Brunnsbo – Linné fortsatt ske år 2039. För närvarande pågår arbete med järnvägsplan och systemhandling. Samråd med allmänheten inför beslut om betydande miljöpåverkan har nyligen avslutats och intresset har varit stort med ett 40-tal synpunkter som nu sammanställs. För etappen Lindholmen till Frihamnen pågår entreprenaden planenligt. För etappen genom Frihamnen slutbesiktigas delar av bussgatans sträckning inom kort. För den nordligaste etappen Hjalmar Branting – Brunnsbo pågår projektering och utbyggnad av steg 1 (bussgata) enligt plan med målsättning att färdigställa projektet till 2029.

Christer informerade vidare att för Backastråket pågår projektering av södra delen planenligt med byggstart till halvårsskiftet 2024. Prognos för färdigställande för Objektet i sin helhet bedöms till 2027.

Avslutningsvis informerade Christer om att för Norra Älvstranden bedöms utbyggnaden av den första etappen Lindholmen – Ivarsbergsmotet ske i två etapper med byggstart

Skapat av
Lindmark Lotten, PLnpa

Dokumentdatum
2023-12-08

under 2025 respektive 2026. Genomförandestudie för att lokalisera stråket för den andra etappen Ivarsbergsmotet - Vårväderstorget pågår. Projektet har god framdrift och går enligt plan med planerad trafiköppnande för hela stråket till slutet av 2030.

6. Information om bostadsbyggandet

Fredrik informerade om att drygt 14 100 bostäder hittills är färdigbyggda samt att ytterligare drygt 4 200 är under produktion inom influensområdet.

Stadens och regionens samlade underlag till årsrapporten skickas till sekretariatet senast den 15 februari.

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

8. Nästa möte

Nästa möte äger rum digitalt den 8 mars.

9. Avslutning

Catharina tackade samtliga och mötet avslutades.

Catharina Håkansson Boman
Ordförande

Eva Hessman
Ledamot Göteborgs stad

Sofia Hellberg
Ersättande ledamot VGR

Lotten Lindmark
Sekreterare