

Skapat av
Lotten Lindmark
Ärendenummer
TRV 2015/41258

Dokumentdatum
2024-09-26

Konfidentialitetsnivå 1

PROTOKOLL STOCKHOLMSFÖRHANDLINGEN

Datum: den 26 september

Plats: Solnavägen 1E

Närvarande:

<i>Helena Sundberg, Ordförande och ersättare Staten</i>	<i>Cecilia Mårtensson, ersättare Stockholm</i>
<i>Mats Andersson, ledamot Region Stockholm</i>	<i>Emelie Grind, ersättare Solna</i>
<i>Mikael Gustavsson, ledamot Stockholm</i>	<i>Mathias Forsberg, ersättare Nacka</i>
<i>Victor Kilén, ledamot Nacka</i>	<i>Anna Waldman Haapaniemi, ersättare Järfälla</i>
<i>Vesna Jovic, ledamot Järfälla</i>	<i>Niklas Bergman, föredragande FUT</i>
<i>Alessandra Wallman, ledamot Solna</i>	<i>Stefan Persson, adjungerad FUT</i>
<i>David Lagneholm, ersättare Region Stockholm</i>	<i>Lotten Lindmark, Sekretariatet</i>

1. Mötet öppnades

Helena hälsade alla välkomna och särskilt till Alessandra Wallman, som ny ledamot för Solna, Anna Waldman Haapaniemi, som ny ersättare för Järfälla och Mathias Forsberg som ny ersättare för Nacka. Mötet öppnades.

2. Godkännande av protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 13 juni godkändes.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

4. Information från ordförande

Helena informerade om sitt uppdrag och roll som ordförande samt att ett möte med Länsstyrelsen kommer ske med anledning av bostadssituationen.

5. Information från parterna

Mats informerade om att Regionen avser bjuda in till ett separat möte med anledning av det utmanande marknadsläget och nya prognoser av befolkningsutvecklingen.

6. Godkännande av Uppföljningsrapport tertial 2

Helena konstaterade att utbyggnaden av tunnelbanan går in i ett nytt skede, dvs bygg- och installationskedet, i och med att nästan allt berg är utsprängt för samtliga tunnelbanelinjer.

Styrelsen godkände Uppföljningsrapport för tertial 2.

7. Godkännande av justerad betalplan

Lotten informerade om att Region Stockholm, genom förvaltningen för utbyggd tunnelbana, aviserat att framdriften av tunnelbanan påverkat tidplanen och att behovet av medfinansiering därmed behöver justeras i tid. Samråd har ägt rum i ekonomirådet och med Sekretariatet, bilaga 1.

Styrelsen godkände justerad betalplan för Stockholmsförhandlingen.

8. Information från Region Stockholm om tunnelbanans utbyggnad

Niklas informerade om att för blå linje till Barkarby pågår anläggningsarbeten och uppstart för entreprenader Bana/El samt för Bygg, Installation och Tele pågår. Första oktober kommer samtliga

Skapat av
Lotten Lindmark

Dokumentdatum
2024-09-26

stationsutrymmen att vara utsprängda. Parallellt pågår den juridiska processen med tidigare entreprenör. Bedömningen är att trafikstart december 2027 utmanande men realistisk.

Niklas informerade om att för grön linjen till Arenastaden pågår utsprängningar av stationer och tunnlar där huvudtunneln under Vasastaden närmar sig Odenplan för planerad avstängning av gröna linjen sommaren 2025. Tilldelning av entreprenad för bygg- och installation för Södra Hagalund är klar. Planerad trafikstart i december 2028 är utmanande men bedöms realistisk.

Niklas informerade om att för Nacka – Söderort är samtliga upphandlingar klara och endast några få genomslag i bergtunnlarna kvarstår, varpå allt berg kommer vara utsprängt till årsskiftet. Planering pågår för uppstart av stationernas bygg- och installationsarbeten i början av år 2025. Projektet har god framdrift och planerad trafikstart år 2030 bedöms realistisk.

Niklas informerade om att allt berg vara utsprängt till januari för tunnlar till Högdalsdepå. Delprojektet omfattar en tunnel med uppställningshall och en ny anslutning till Hökarängen samt utökning av depåområdet ovan jord med bland annat förlängd uppställningshall, ny städ- och uppställningshall och nya tvätt- och saneringshallar. Depån kommer öppna 2026.

Gällande sulfidförande berg informerade Niklas vidare om att Naturvårdsverkets vägledning har avstyrkts från Länsstyrelsen. Regionens pågående laktester visar hittills ingen påverkan på vattnet vare sig av försurning eller metaller. Eftersom bergmassorna fortfarande inte omhändertas inom länets gränser genererade det fortsatt ökade kostnader.

Niklas informerade avslutningsvis om det ekonomiska läget. Inga avvikelser finns avseende slutkostnadsprognosen som exkluderar risker. Risker finns alltid i stora infrastrukturprojekt och risker har fallit ut som kostnader trots aktivt riskminimeringsarbete. Därtill har projektet riskutfall till följd av index överstigande KPI. Dessa riksfall ackumulerat har urholkat projektmedlen och tillskjutande av medel krävs för att kunna slutföra delprojekten.

Helena noterade allvaret i situationen och konstaterade att ingen part har skyldighet att utöka sin finansiering. Helena framförde att avtalet reglerar att parternas projektmedel räknas upp med KPI, varpå projektmedlen inte får användas till att bekosta ett annat index med ett högre utfall.

9. Information från kommunerna om bostadsbyggandet

Punkten bordlades.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

11. Nästa möte

Nästa möte är den 5 december kl 11.00 – 12.30 hos FUT på Solnavägen 1E.

12. Avslutning

Helena tackade samtliga och mötet avslutades.

Helena Sundberg
Ersättare för Ordförande

Lotten Lindmark
Sekreterare

BETALPLAN FÖR STOCKHOLMSFÖRHANDLINGEN

Under 2023 har Region Stockholm, genom förvaltningen för utbyggd tunnelbana, aviserat att framdriften av tunnelbana enligt Stockholmsförhandlingen har påverkat tidplanen och att behovet av medfinansiering därmed behöver justeras i tid.

En justerad betalplan avseende parternas medfinansiering har tagits fram i samråd med övriga medfinansierande parter samt med Sekretariatet för uppföljningen av storstadsavtalen under 2023.

Betalplan Stockholmsförhandlingen, september 2023

Betalplan Stockholmsförhandlingen Miljoner kronor, Prisnivå 2016	2014-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totalt
Staten inklusive trängselskatter	2 247	195	1 383	2 023	2 207	1 732	1 392	1 135	613	690	477	323	14 416
Nacka och Söderort	1 666	0	975	1 489	1 568	1 381	1 062	797	538	677	477	323	10 951
<i>Nacka och Söderort medfinansiering</i>	242	0	445	602	629	469	358	269	181	228	161	109	3 694
<i>Nacka och Söderort trängselskatter</i>	1 424	0	529	887	939	912	704	528	356	448	316	214	7 257
Arenastaden	250	0	37	65	180	264	154	230	62	13	0	0	1 255
<i>Arenastaden medfinansiering</i>	5	0	9	22	43	67	28	42	11	2	0	0	229
<i>Arenastaden trängselskatter</i>	245	0	28	43	137	198	126	188	51	11	0	0	1 025
Barkarby	332	195	372	468	460	87	175	109	13	0	0	0	2 211
<i>Barkarby medfinansiering</i>	44	70	178	146	133	25	55	34	4	0	0	0	689
<i>Barkarby trängselskatter</i>	288	125	194	322	326	62	121	75	9	0	0	0	1 521
Region Stockholm	1 941	76	336	893	1 066	871	676	644	271	244	160	108	7 287
Nacka och Söderort	741	0	132	500	526	464	357	267	180	227	160	108	3 662
<i>Nacka och Söderort medfinansiering</i>	324	0	33	406	427	363	288	267	180	227	160	108	2 784
<i>Nacka och Söderort förskott staten</i>	417	0	98	94	99	101	69	0	0	0	0	0	877
Arenastaden	923	0	58	87	239	351	205	305	82	17	0	0	2 267
<i>Arenastaden medfinansiering</i>	103	0	3	18	50	94	149	222	82	17	0	0	739
<i>Arenastaden förskott staten</i>	333	0	38	45	123	163	0	0	0	0	0	0	701
<i>Arenastaden förskott länsstyrelsen</i>	488	0	18	24	66	94	56	83	0	0	0	0	828
Barkarby	277	76	146	307	301	57	115	71	9	0	0	0	1 358
<i>Barkarby medfinansiering</i>	73	76	85	243	238	20	115	71	9	0	0	0	929
<i>Barkarby förskott staten</i>	204	0	61	64	63	37	0	0	0	0	0	0	429
Stockholms stad	1 239	0	405	625	734	719	519	467	252	273	186	126	5 544
Nacka och Söderort	987	0	369	581	611	538	414	311	210	264	186	126	4 597
<i>Nacka och Söderort medfinansiering</i>	987	0	133	396	417	353	414	311	210	264	186	126	3 797
<i>Nacka och Söderort förskott staten</i>	0	0	237	184	194	185	0	0	0	0	0	0	800
Arenastaden	252	0	35	44	123	180	105	157	42	9	0	0	947
<i>Arenastaden medfinansiering</i>	252	0	14	20	54	90	105	157	42	9	0	0	743
<i>Arenastaden förskott staten</i>	0	0	21	25	68	90	0	0	0	0	0	0	204
Nacka Kommun	205	0	163	234	246	217	167	125	84	106	75	51	1 673
<i>Nacka och Söderort medfinansiering</i>	205	0	65	119	125	217	167	125	84	106	75	51	1 339
<i>Nacka och Söderort förskott staten</i>	0	0	99	115	121	0	0	0	0	0	0	0	334
Solna stad	387	0	35	51	140	205	120	178	48	10	0	0	1 174
<i>Arenastaden medfinansiering</i>	387	0	1	10	28	58	120	178	48	10	0	0	840
<i>Arenastaden förskott staten</i>	0	0	34	40	112	148	0	0	0	0	0	0	334
Järfälla kommun	470	136	261	304	298	56	114	71	9	0	0	0	1 718
<i>Barkarby medfinansiering</i>	470	136	147	193	189	56	114	71	9	0	0	0	1 384
<i>Barkarby förskott staten</i>	0	0	114	111	109	0	0	0	0	0	0	0	334
Totalt	6 489	407	2 583	4 129	4 691	3 800	2 988	2 620	1 277	1 322	898	608	31 813

- Till följd av avrundning kan avvikelser mellan total- och delsummor förekomma

Betalplanen gäller från och med den 1 januari 2024 och ersätter 2021 års betalplan.