

Skapat av
Lotten Lindmark
Ärendenummer
TRV 2018/106613

Dokumentdatum
2022-12-02

Konfidentialitetsnivå 1

STYRELSEMÖTE RAMAVTAL 7 GÖTEBORG

Datum: Den 2 december 2022

Plats: Göteborgs stadshus

Närvarande:

Catharina Håkansson Boman, ordförande Staten
Eva Hessman, ledamot Göteborgs stad
Ulrika Bokeberg, ersättare VGR
Jörgen Einarsson, ersättare Staten

Christer Niland, ersättare Göteborg
Martin Giöbel, Västtrafik och ersättare VGR
Fredrik Nielsen, adjungerad Göteborg
Lotten Lindmark, Sekretariatet

1. Mötet öppnades

Catharina hälsade alla välkomna och uppmärksammade att det var Ulrika sista tillfälle i styrelsen samt att Sofia Hellberg kommer bli ny ersättare för VGR till våren. Styrelsen tackade Ulrika för gott samarbete under åren och mötet öppnades.

Catharina tackade också staden för möjligheten att efter mötet se hur några av kollektivobjekten framskrider i Göteborg.

2. Godkännande av protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 16 september godkändes.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

4. Information från parterna

Catharina informerade om att möte ägt rum med statssekreterare Johan Davidsson.

Fredrik informerade om det nya politiska styret i Göteborgs stad.

Ulrika informerade om det nya politiska styret inom Västra Götalandsregionen.

5. Information om cykel och kollektivtrafikobjekten, genomförande och ekonomi

Christer informerade om framdriften av de sju cykelobjekt som ligger närmast i tiden. I förhållande till gällande betalplan har tidplaner förändrats för flera cykelobjekt varpå behov av översyn av parternas finansiering finns.

Christer informerade vidare om framdriften av kollektivtrafikobjekten. För Spårväg Brunnsbo – Linné, etapp Lindholmen – Linné pågår järnvägsplan, systemhandling och samråd inför önskat beslut om betydande miljöpåverkan under andra kvartalet 2023. För etappen mellan Lindholmen – Frihamnen är projekteringen klar och entreprenadupphandlingar inleds. För etappen Hjalmar Branting - Brunnsbo beräknas spåranläggning vara klar till år 2029.

Christer redogjorde för att i norra delen av objektet Backastråket pågår samordning med detaljplanerna vid Gåsagången där skyfallsutredningen beräknas vara klar under

Skapat av
Lotten Lindmark

Dokumentdatum
2022-12-02

första kvartalet 2023 och att i södra delen pågår upphandling av projektering. Möjlig trafikstart för projektet bedöms till år 2027.

Christer informerade att för BRT Norra Älvstranden blir Genomförandestudien för östra delen klar före årets utgång och därefter vidtar projektering. För objektets västra del inleds under januari genomförandestudien inklusive anpassning till detaljplan Västra Eriksbergsgatan.

Christer informerade vidare att staden för dialog med exploatörer avseende finansiering av standardökningar samt att indexutvecklingen under året nu är en av projektens största finansiella risker.

Närvarande representanter för Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen framförde att de ser långsiktiga risker kopplat till indexutvecklingen för väg- och järnvägsindex. Statens medfinansiering för objekten räknas upp med KPI som har en lägre indexutveckling.

6. Information om bostadsbyggandet

Fredrik informerade om att staden hittills färdigställt nästan 11 000 bostäder inom de tre kollektivtrafikobjektens influensområden. Staden analyserar för närvarande marknadsläget då man konstaterat att det under året skett en inbromsning på marknaden.

7. Nästa års möten

Nästa års datum för styrelsemötena fastställdes.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

9. Nästa möte

Nästa möte äger rum den 10 mars, denna gång digitalt.

10. Avslutning


Catharina tackade samtliga och mötet avslutades.



Catharina Håkansson Boman
Ordförande



Eva Hessman
Ledamot Göteborgs stad



Ulrika Bokeberg
Ersättande ledamot VGR



Lotten Lindmark
Sekreterare