

Skapat av
Lindmark Lotten, PLnpa
Ärendenummer
TRV 2018/106613

Dokumentdatum
2023-10-05

Konfidentialitetsnivå 1

STYRELSEMÖTE RAMAVTAL 7 GÖTEBORG

Datum: Den 5 oktober

Plats: Digitalt

Närvarande:

Catharina Håkansson Boman, ordförande Staten
Christer Niland, ersättare Göteborg
Sofia Hellberg, ersättare VGR
Jörgen Einarsson, ersättare Staten

Roger Vahnberg, adjungerad VGR
Fredrik Nielsen, adjungerad Göteborg
Lotten Lindmark, Sekretariatet

1. Mötet öppnades

Catharina hälsade alla välkomna och mötet öppnades.

2. Godkännande av protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 12 juni godkändes.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

4. Information från parterna

Ingen information delgavs.

5. Information om cykelobjekten och kollektivtrafikobjekten, genomförande och ekonomi

Christer informerade om att cykelobjektet Backaplan – Bräcke slutförs 2024. Stigberget – Saltholmen är försenat och kan färdigställas till år 2027. Även tidplanen för Annedalsmotet – Götaplatsen behöver framgent justeras då färdigställandet bedöms ske 2028. Justerad betalplan planeras tas till styrelsen under mars 2024.

Christer informerade om att för kollektivtrafikobjekten så bedöms trafiköppnandet av Spårväg Brunnsbo – Linné fortsatt ske år 2039. Järnvägsplan och systemhandling pågår med förlängt samråd för Linnéplatsen. För etappen Lindholmen till Frihamnen är entreprenör igång med förberedande arbeten. För den nordligaste etappen Hjalmar Branting – Brunnsbo pågår projektering och utbyggnad av steg 1 (bussgata) planenligt.

Christer informerade vidare att för Backastråket pågår projektering av södra delen planenligt och byggstart planeras till halvårsskiftet 2024. För norra delen finns fortfarande kvarstående frågor gällande detaljplan Gåsagången, vilket kommer påverka möjligheterna att trafiköppna 2027.

Avslutningsvis informerade Christer om att för Norra Älvstranden bedöms utbyggnaden av den första etappen Lindholmen – Ivarsbergsmotet ske i två etapper med start under 2025 respektive 2026. Genomförandestudie för den andra etappen Ivarsbergsmotet - Vårväderstorget pågår. Projektet har god framdrift och går enligt plan med planerad trafiköppnande för hela stråket till 2030.

Skapat av
Lindmark Lotten, PLnpa

Dokumentdatum
2023-10-05

6. Information om bostadsbyggandet

Fredrik informerade om att 13 450 bostäder hittills är färdigbyggda samt att ytterligare drygt 4 400 är under produktion inom influensområdet. Även om det därmed kommer färdigställas ett stort antal bostäder de närmsta åren ser staden en tydlig inbromsning i de tidiga skedena av planeringsarbetet.

7. Övriga frågor

Nästa års styrelsemöten beslutades äga rum den 8 mars, 24 maj, 20 september samt den 13 december.

8. Nästa möte


Nästa möte äger rum digitalt den 8 december.

9. Avslutning

Catharina tackade samtliga och mötet avslutades.

Catharina Håkansson Boman
Ordförande


Christer Niland
ersättare Göteborgs stad


Sofia Hellberg
Ersättande ledamot VGR

Lotten Lindmark
Sekreterare

Dokumentegenskaper, Arendenummer TRV 2018/106613, Skapat av Lindmark Lotten, PLnpa, Dokumentdatum 2023-10-05, Dokumenttyp PROTOKOLL