

Skapat av
Lindmark Lotten, PLnpa
Ärendenummer
TRV 2018/106613

Dokumentdatum
2024-12-13

Konfidentialitetsnivå 1

STYRELSEMÖTE RAMAVTAL 7 GÖTEBORG

Datum: Den 13 december 2024

Plats: Digitalt

Närvarande:

Jörgen Einarsson, ersättare Staten
Sofia Hellberg, ledamot VGR
Christer Niland, ersättare Göteborg

Fredrik Nielsen, adjungerad Göteborg
Roger Vahnberg, adjungerad VGR
Lotten Lindmark, Sekretariatet

1. Mötet öppnades

Jörgen hälsade alla välkomna och mötet öppnades.

2. Godkännande av protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 20 september godkändes.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

4. Information från parterna

Ingen information delgavs.

5. Information om Cykel- och Kollektivtrafikobjekten, genomförande och ekonomi

Christer informerade om att framdriften av Cykelobjekten går i enlighet med beslutad betalplan, daterad 2024-05-24. Backaplan – Bräcke planeras öppna för trafik vid årsskiftet 2024/2025. För två av cykelobjekten finns i dagsläget osäkerheter som kan komma att påverka planerad färdigställandetid, dels Stigberget – Saltholmen där markåtkomst har försvårats varpå utredning pågår parallellt, dels Nya Allén som behöver anpassas till när Västlänkens utbyggnad vid Haga är färdigställd. Planeringen för övriga Cykelobjekt innebär ett färdigställande under åren 2027–2029.

Christer informerade om att trafikstart av Spårväg Brunnsbo – Linné bedöms ske år 2039. För etappen Lindholmen – Linné pågår järnvägsplan och systemhandling samt att samråd för detaljplaner och järnvägsplan planeras ske under maj 2025. För etappen Lindholmen – Frihamnen pågår genomförandeentreprenad planenligt med bedömt färdigställande och trafiköppnande för deletappen under december 2025. För etappen Hjalmar Branting - Brunnsbo är den centrala delen färgställd medan arbete pågår samordnat med detaljplaner för etappens södra respektive norra del med målsättning att färdigställa etappen till år 2029.

Christer informerade om att för Backastråket är utbyggnad i stråkets centrala delar färdigställda. Projektering av södra delen är färdigställd och entreprenad sänds på förfrågan vid årsskiftet. För stråket norra delar ses rådigheten över inom befintliga detaljplaner för att säkerställa ett färdigställande av objektet i sin helhet till år 2027.

Christer informerade om att för Norra Älvstranden pågår projektering av etapp 1.1 och att dialog pågår avseende utformningen av pendelcykelstråket. Genomförandestudien för objektets andra etapp är färdigställd.

Styrelsen efterfrågade en ekonomisk redogörelse med slutkostnadsprognos till kommande styrelsemöten.

Skapat av
Lindmark Lotten, PLnpa

Dokumentdatum
2024-12-13

6. Information om eventuellt förslag på innehållsmässig förändring av Norra Älvstranden

Christer informerade om att projektet Norra Älvstranden har efter färdigställda utredningar konstaterat att förberedelse för spårväg inom etapp 2 har visat sig mycket kostsam samtidigt som ökad kapacitet i form av spårväg behövs redan på kort sikt inom etapp 1. Staden och Regionen har under 2024 utrett möjligheten att förlänga spårvägen från Lindholmen till Eriksberg samt skapa en ny busslinje från Lindholmen till Vårväderstorget/Biskopsgården via Bräcke. En eventuell förändring av Kollektivtrafikobjektet kräver beslut i styrelsen samt inom staden och regionen.

Jörgen noterade att både regionen och staden har påbörjat de formella processerna och konstaterade att samsyn krävs för beskrivning av den eventuella förändringen och att även statens syn på en justering av projektet inhämtas inför beslut för att få förutsättningar för en så smidig process som möjligt förutsatt att en förändring ska ske.

Styrelsen konstaterade att utökad samverkan behöver ske för samordning inför parternas respektive hantering och att staden bokar in parterna för ett första möte under inledningen av nästa år.

7. Information om bostadsbyggandet

Fredrik informerade om att staden hittills färdigställt drygt 17 000 bostäder och att produktion pågår av ytterligare drygt 2 400 bostäder. Staden ser fortsatt en påverkan på marknaden till följd av konjunkturen.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

9. Nästa möte

Nästa möte äger rum digitalt den 7 mars 2025.

Övriga styrelsemöten för år 2025 är planerade till den 10 juni, 19 september samt den 10 december.

10. Avslutning

Jörgen tackade samtliga och mötet avslutades.

Jörgen Einarsson
Ersättare för Ordförande

Christer Niland
ersättare Göteborgs stad

Sofia Hellberg
Ledamot VGR

Lotten Lindmark
Sekreterare

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2018/106613, Skapat av Lindmark Lotten, PLnpa, Dokumentdatum 2024-12-13, Dokumenttyp PROTOKOLL