

Vanligast förekommande avvikelser vid arbetsplatskontroll (APK) järnväg 2023

Fråga	Antal Nej *	Andel Nej
Är SoS-planeringen fullständigt upprättad och signerad?	55 (530)	10,4%
A-skydd: Är hindertavlor korrekt utplacerade?	54 (433)	12,5%
Har SoS-planering upprättats av SoS-planerare?	51 (500)	10,2%
A-skydd: Är skyddsmarkering av spårledningen genom kortslutning alternativt externmarkering korrekt utförd?	49 (409)	12%
Har tsm upprättat en fullständig direktplanerad arbetsplan?	26 (310)	8,4%
Arbetsredskap/spårfordon: Har arbetsledningen upprättat en fullständig risk-p?	21 (310)	6,8%
Är övriga nödvändiga spärrar aktiverade på TSA (midjestyrning, RCI och hastighetsbegränsare)?	20 (256)	7,8%
Har starttillstånd/ beviljande dokumenterats i arbetsplanen?	17 (463)	3,7%

*Siffran inom parentes anger hur många gånger frågan är ställd

