

## Slutrapport för järnvägsbro

Objektets benämning (bronamn)		Bronummer (Ritningsnr)	Anläggningsområde	
		Bansträcka och km		
Entreprenör		Postadress		Telefon
Platschef	Entreprenaden påbörjad Datum	Bron i trafik Datum	Bron slutbesiktigad Datum	Besiktningssman
Handläggare Banverket		Slutrapport upprättad Datum		Sign

### Bilaga nr Förteckning över aktuella handlingar

_____	Checklista	
_____	Pålningsprotokoll	
_____	Pålplan inmätning	
_____	Betonggjutningsjournal	
_____	Betonggjutningsjournal för undervattningsgjutning	
_____	Provningsintyg spännstål	
_____	Ifyllda spännlistor	
_____	Protokoll från spännkabelinjektering	
_____	Delrapport stål	
_____	Kontrollplaner	
_____	Intyg lager	
_____	Provningsintyg galvanisering	
_____	Provningsintyg tätskikt/asfaltmix, isoleringsmattor	
_____	Provningsintyg beläggning	
_____	Delrapport maskineri (rörlig bro)	
_____	Beräkningar till avfuktningssystem	
_____	Mätprotokoll	
_____	Avvikelse rapporter	
_____	Arbetsbeskrivningar: .....	
_____	Verifikat och certifikat	
_____	<b>Relationsritningar:</b>	<b>Ritningsnr:</b>
_____	Sammanställningsritning	.....
_____	Övriga ritningar	.....
_____	Ritningar till avfuktningssystem	.....
_____	Övriga ritningar	.....

# Checklista för slutrapport för järnvägsbro

## På grundläggningsritningen införs:

- verkliga pällägen och lutningar

## Delrapport betong:

- betonggjutningsjournal
- frostprovernas värde och betyg införda
- underskriven

## Delrapport stål:

- kontrollrapporter
- svetsplan
- röntgenfilmer, röntgenfilmplaner och kontrollintyg till dessa
- ytbehandling

## Delrapport maskineri:

- kontrollrapporter
- manöver- och skötselinstruktioner
- handlingar som redovisar övervakningssystemet
- sammanfattande maskinbeskrivning
- protokoll över isolationsmätning

## Mätprotokoll:

- lagerinställningar
- fogöppningar
- lod- och avvagningsdubbar
- datum, lufttemperatur, mätmetod, använd fixpunkt

## Avvikelsesrapporter:

- underskrivna av beställare
- godtagna av konstruktör

## Relationsritningar:

- underlaget påskrivet av arbetsledaren att arbetet är utfört
- uppgift om valt material om flera material kan användas
- uppgift om vald standardritning
- eventuella smärre avsteg från stämplad ritning

## På sammanställningsritningen införs:

- lagerinställningar
- typ av och beteckning på lager
- fogöppningar
- typ av och beteckning på övergångskonstruktioner
- vid grundläggning på berg, höjder för bottenplattas underkant
- uppmätta värden vid inmätning av lod- och avvagningsdubbar
- typ av och beteckning på spännsystem
- sammansättning av injekteringsbruk; cementtyp, tillsatsmedel, dosering, ekvivalent vattencementtal
- beteckning på färgsystems ingående delar samt kulör på yttersta färgskiktet
- använd typ av tillsatsmedel i betong

Samtliga handlingar ska vara original, undertecknade och i förekommande fall ifyllda. Om inte original finns, ska handlingen märkas med att den gäller som originalhandling - namn och datum.

Anteckningar: