Skapat av
Lotten Lindmark
Ärendenummer
TRV 2018/106613

Dokumentdatum
2026-06-11

Konfidentialitetsnivå 1

STYRELSEMÖTE RAMAVTAL 7 GÖTEBORG

Datum: **Den 11 juni 2026**
Plats: **Stadshuset, Göteborg**

Närvarande:

Claes Norgren, ordförande Staten
Eva Hessman, ledamot Göteborgs stad
Sofia Hellberg, ledamot Västra Götalandsregionen
Jörgen Einarsson, ersättare Staten
Christer Niland, ersättare Göteborgs stad
Roger Vahnberg, adjungerad Västra Götalandsregionen
Fredrik Nielsen, adjungerad Göteborgs stad
Lotten Lindmark, Sekretariatet
Anna-Karin Forseng, Sekretariatet

1. **Mötet öppnades**
   Claes hälsade alla välkomna och särskilt till Anna-Karin från Sekretariatet. Mötet öppnades.

2. **Godkännande av protokoll**
   Protokollet från styrelsemötet den 5 mars 2026 godkändes.

3. **Fastställande av dagordning**
   Dagordningen fastställdes.

4. **Information från parterna**
   Lotten informerade om Tilläggsavtal Helsingborg med justerad beskrivning av funktionen och förtydligande av arbetssätt.

5. **Information om Cykel- och Kollektivtrafikobjekten, genomförande och ekonomi**
   Christer informerade om att för cykelobjekten är det inga ändringar i tid eller innehåll jämfört med tidigare. För Nya Allén består osäkerheterna kring tidpunkten för färdigställandet.

   Christer informerade vidare om att för kollektivtrafikobjekt Brunnsbo – Linné har en genomgripande kostnadskalkyl tagits fram och systemhandlingen börjar bli färdig. Kalkylen visar att investeringsramen hålls i prisnivå 2016-01. Etappen Brunnsbo – Hjalmar Brantingsplatsen planeras öppna för trafik 2029 och ansluta till Brunnsbo station som då ska vara klar. Det finns dock en stor risk för försening av etappen på grund av försenade detaljplaner. Detaljprojektering påbörjas under året och löper parallellt med detaljplaneprocesserna som ett sätt att öka framdriften. Etappen Frihamnen – Lindholmen slutbesiktigades och godkändes den 5 juni. För etappen Lindholmen – Linnéplatsen har samråd för järnvägsplan och för detaljplan avslutats och många yttranden inkom. Byggstart planeras i juni 2031.

   Christer informerade om att för kollektivtrafikobjektet Citybuss-Backastråket pågår entreprenaden för den södra etappen där trafikpåsläpp planeras i slutet av 2026. Den mellersta etappen är färdigställd sedan tidigare. För den norra etappen pågår detaljprojektering. Objektet i sin helhet bedöms vara färdigställt i slutet av 2028.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

Christer informerade vidare om att för kollektivtrafikobjektet Norra Älvstranden västra pågår en omställning inom projektet i och med godkänt Tilläggsavtal 2025. Lokaliseringsutredningen för spårväg Lindholmen – Eriksberg är nu i sitt slutskede.

Christer informerade avslutningsvis om att fram till och med april 2026 har sammanlagt drygt 1,3 miljarder kronor upparbetats för Kollektivtrafikobjekten, varav 122 miljoner kronor i år.

Sofia efterfrågade besked för hur utbetalning av den statliga medfinansieringen fördelas mellan nationell och regional plan.

Styrelsen konstaterade att återkoppling från Ekonomirådet ska ges styrelsen vid kommande möte samt tackade för informationen.

6. Information om justerat influensområde för Objekt Spårväg Brunnsbo
Lotten informerade om att parterna är överens om justerat influensområde för spårväg Brunnsbo – Linné och att överenskommelsen undertecknades den 24 mars 2026.

7. Information om bostadsbyggandet
Fredrik informerade om att till och med första kvartalet 2026 har cirka 21 400 bostäder färdigställts vilket motsvarar cirka 46 procent av det samlade åtagandet. I och med det justerade influensområdet ser staden nu en möjlighet att nå bostadsåtagandet. Staden ser fortsatt en inbromsning på bostadsmarknaden.

Styrelsen tackade för informationen.

8. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

9. Nästa möte
Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum digitalt den 18 september. Nästkommande styrelsemöte är planerat till den 4 december.

10. Avslutning
Claes tackade samtliga och mötet avslutades.

Claes Norgren Ordförande	Eva Hessman Ledamot Göteborgs stad
Sofia Hellberg Ledamot Västra Götalandsregionen	Lotten Lindmark Sekretariatet

Dokumentet är elektroniskt undertecknat