

Skapat av
Lotten Lindmark
Ärendenummer
TRV 2015/41258

Dokumentdatum
2026-06-04

Konfidentialitetsnivå 1

PROTOKOLL STOCKHOLMSFÖRHANDLINGEN

Datum: den 4 juni 2026

Plats: Solnavägen 1E

Närvarande:

Claes Norgren, ordförande Staten
Mats Andersson, ledamot Region Stockholm
Anette Scheibe Lorentzi, ledamot Stockholm
Alessandra Wallman, ledamot Sona
Victor Kilén, ledamot Nacka
Vesna Jovic, ledamot Järfälla
Helena Sundberg, ersättare Staten
Daniel Angerman, ersättare Region Stockholm

Emelie Grind, ersättare Solna
Kristin Quistgaard, ersättare Stockholm
Helené Hill, ersättare Nacka
Anna Waldman Haapaniemi, ersättare Järfälla
Per Ling-Vannerus, föredragande FUT
Stefan Persson, föredragande FUT
Jessica Lindell, föredragande FUT
Lotten Lindmark, Sekretariatet

1. Mötet öppnades

Claes hälsade alla välkomna och mötet öppnades.

2. Godkännande av protokoll

Protokollen från styrelsemötet den 12 mars respektive den 21 maj godkändes.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

4. Information från parterna

Claes informerade om att kontakt etablerats med berörda departement och myndigheter med anledning av processen för genomförande av överlåtelsen av Barkarby 4:1. Regeringskansliet har kallat till möte den 17 juni för den fortsatta processen. Därmed är processen enligt Tilläggsavtalet inledd.

5. Godkännande av tertialrapport

Styrelsen godkände uppföljningsrapport för Stockholmsförhandlingens tertial 1 år 2026.

6. Information från Region Stockholm om utbyggd tunnelbana

Claes konstaterade att utskickad statusrapportering för juni ska gemensamberedas innan handlingar går till styrelsen.

a. Förvaltningens fördjupade redovisning, process och tidplan

Claes inledde med att en fördjupad redovisning av tunnelbanan har initierats av Förvaltningen i syfte att erhålla en slutkostnadsprognos inklusive kostnadsbedömda risker och osäkerheter. Redovisningen avses presenteras styrelsen under hösten. Vid våren extra insatta styrelsemöte konstaterades att parterna i god tid ska få ta del av ett samlat underlag från regionen och med anledning av den särskilda betydelse detta har för parterna är det väsentligt att lägga fast att avtalsparterna ska ges möjlighet till löpande insyn under processen, med angivna avstämningspunkter, innan FUT verkställer beslut.

Claes framhöll vikten av att de i avtal överenskomna arbetssätten upprätthålls, då dessa syftar till att se till att inga ytterligare fördyringar ska uppstå, och innebär att säkerställa tidig beredskap och partsdiskussion i god anda om handlingsalternativ om risk för kostnadsökningar bedöms föreligga

Skapat av
Lotten Lindmark

Dokumentdatum
2026-06-04

samt att konsekvensbeskrivningar för potentiellt kostnadshöjande risker i kombination med förslag på besparingsåtgärder.

En protokollsanteckning från samtliga kommuner biläggs protokollet, bilaga 1.

Lotten beskrev förslag till tidsatt process för både en fördjupad statusrapportering under juni och för den fördjupade redovisningen under hösten samt att detta medför behov av ett extra styrelsemöte den 16 oktober, bilaga 2.

Styrelsen beslutade:

- att godkänna föreslagen tid- och processplan. Regionen kallar till samtliga möten utom till det extra styrelsemötet, samt
- att beslutad tid- och processplan har påverkan på både delprojektstyrelsernas och ekonomirådets arbete avseende tidplan och innehåll och att samordning av dessa möten ska ses över på motsvarande sätt och återrapporteras till styrelsen för beslut.

b. Konsekvenser av hävningen i Nacka, status och tidplan

Claes inledde med att staten, Stockholms stad och Nacka kommun den 17 april har fått information om det hävda kontraktet på grenen ut till Nacka och att samverkan ska ske för att ytterligare bereda frågorna inför dagen styrelsemöte.

Per informerade om förvaltningens uppskattning men att den fullständiga konsekvensen och effekten av hävningen är analyserad först till den 25 oktober.

Victor framförde att det olyckligt figurerar olika tidskonsekvenser vilket försvårar kommunernas arbete och kommunikation.

Alessandra efterfrågade när i tiden styrelsen senast behöver fatta beslut om partiella öppningar.

Anette påminde om avtalens lydelse och att styrelsen ska ges möjlighet att besluta om kostnadsbesparande åtgärder för att projektet ska kunna färdigställas.

Styrelsen beslutade att Förvaltningen uppdras att snarast kvalitetssäkra informationen för att säkerställa att samtliga parter har samma information och att snarast återkomma med detta till parterna.

7. Uppföljning av ekonomi och risker

a. Tillkommande kostnader och parternas arbetssätt för att motverka tillkommande fördyringar

Claes summerade att det finns anledning att erinra om att avtalen reglerar att parternas medfinansiering ska räknas upp med KPI och att Förvaltningen har ett långtgående mandat att verkställa beslut så länge det inte står i strid med avtalet eller de ekonomiska ramarna.

b. Samverkan, information samt kommunikation – erfarenheter från vårens händelser

Claes summerade med anledning av vårens händelser behovet av information och kommunikation att Förvaltningen har en särskilt viktig roll i sin rapportering och bör utforma kommunikationen så att den anpassas till målgrupp och bidrar till god insyn för avtalsparterna, att parterna vid särskilda händelser eller förändrade förutsättningar omgående ska delges konkret information på lämpligt sätt samt att Styrelsen ska ges framförhållning av Förvaltningens identifierade tidpunkter då särskilda behov av kommunikation förväntas så att väsentliga frågor kan beredas på ett effektivt sätt.

Skapat av
Lotten Lindmark

Dokumentdatum
2026-06-04

c. Formerna för beredning inför Styrelsen och styrgruppens uppdrag

Lotten framförde att det finns behov av att se över styrgruppens uppdrag, sammansättning och arbetsformer för att gruppen mer effektivt ska kunna bistå styrelsen, bilaga 3.

Styrelsen beslutade:

- att styrgruppens uppdrag utvidgas i förhållande till vad som angivits i huvudavtalet,
- att Regionen utser en ordförande i styrgruppen,
- att samtliga ersättare och sekretariatet ingår, samt
- att det klargörs syfte, uppdrag och arbetsformer inom gruppen.

8. Övriga frågor

a. Information om östlig förbindelse

Helena informerade om att Trafikverket har i Nationell plan fått ett utredningsuppdrag och att uppdraget för närvarande är under uppstart. Underlag från tidigare utredningsuppdrag ska användas så långt möjligt i kombination med förändrade förutsättningar och ny kunskap. Efter sommaren kommer kontakter tas med både Nacka kommun och Stockholms stad.


9. Nästa möte

Nästa ordinarie möte är den 10/9 kl 11.00-12.30 hos Förvaltningen på Solnavägen 1E.

Det extra styrelsemötet sker den 16/10 och nästkommande ordinarie styrelsemöte äger rum den 17/12.

10. Avslutning

Claes tackade samtliga och mötet avslutades.



Claes Norgren
Ordförande

Lotten Lindmark
Sekretariatet

Protokollsanteckning

Under styrelsemötet redovisades en tidplan för den fördjupade redovisning som Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) för närvarande genomför.

Mot bakgrund av den betydande osäkerhet som fortsatt råder i projektet vill vi tydligt understryka vikten av att, så som avtalet föreskriver, att samtliga parter ska hållas löpande informerade om eventuella förändringar i riskbilden. Om nya eller förändrade risker identifieras i perioden mellan dagens styrelsemöte och tidpunkten för den fördjupade redovisningens presentation, ska Regionen utan dröjsmål initiera ett extra styrelsemöte i syfte att informera parterna. Detta gäller särskilt risker med potentiell påverkan på projektets omfattning, tidplan eller ekonomiska ramar.

Vidare framfördes vid mötet att beslut om partiella öppningar utgör frågor av sådan strategisk och ekonomisk betydelse att de förutsätter en tidig och reell involvering av samtliga parter. Det är av avgörande vikt att berörda parter ges möjlighet till insyn och påverkan i god tid före att sådana beslut fattas.

Alessandra Wallman

Vesna Jovic

Stadsdirektör Solna

Kommundirektör Järfälla

Anette Scheibe Lorentzi

Victor Kilén

Bitr. Stadsdirektör Stockholm

Stadsdirektör Nacka

Punkt 6a den 4 juni 2026

Förvaltningens fördjupade redovisning, process och tidplan

Action/ möte	Innehåll	Målgrupp	Datum
Våren	Statusrapport juni	Styrgruppen (Ersättare och, sekretariatet)	Före semestern
Hösten	Fördjupad redovisning		
1	Genomgång av modellen (ej resultat)	Ersättare, sekretariatet och parts ekonomirepresentant	2026-08-31
2	Uppföljning för följdfrågor om metod	Ersättare, sekretariatet och parts ekonomirepresentant	2026-09-03
3	Utökad styrgrupp – genomgång av resultat/siffror	Ersättare/styrgrupp samt parts ekonomirepresentant	2026-09-25
4	Uppföljning för följdfrågor/ekonomiråd	Ersättare/styrgrupp samt parts ekonomirepresentant	2026-09-29
5	Handlingar till styrelsen	Styrelsen	2026-10-09
6	Extra styrelsemöte	Styrelsen	2026-10-16

Punkt 7c den 4 juni 2026

Förslag till beslut gällande formerna för beredning inför styrelsen och styrgruppens uppdrag,

För ett effektivt arbete med avtalen har styrelsen en styrgrupp till sitt förfogande. De frågor som nu är uppe till behandling ställer krav på att samtliga parter representeras i styrgruppen och att styrgruppen har en beredande funktion.

Det är väsentligt att parterna innan styrelsemötet delar information för att gemensamt bidra till ett effektivt genomförande av hela projektet, diskutera samordningsfrågor samt gemensamt ta fram beslutsförslag till styrelsen.

Av denna anledning föreslås att styrgruppens uppdrag utvidgas i förhållande till vad som angivits i huvudavtalet, att Regionen i enlighet med Avtalet är sammankallande samt att gruppens syfte, uppdrag och arbetsformer ses över av gruppen inledningsvis.

Förslag till beslut:

- att styrgruppens uppdrag utvidgas i förhållande till vad som angivits i huvudavtalet,
- att Regionen utser en ordförande i styrgruppen,
- att samtliga ersättare och sekretariatet ingår, samt
- att det klargörs syfte, uppdrag och arbetsformer inom gruppen.

