

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 1949 2052

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
280684 PSB	BLG	LA		Mellanblock/Esik	E	2015	2015	F-S	00:00	24:00	H		A	Blg msi 295,196 Hfv 567,579- La msi 108,110,114,116,118,122,124	X		PSB M5 D-skydd
						2016	2016	M-S	00:00	24:00	H	A	Blg msi 295,196 Hfv 567,579- La msi 108,110,114,116,118,122,124				
279205 PSB	(STL)	SR		Ktl upprustning Stl -. Sr	E	2028	2032	M-S	00:00	24:00	H		A	Sr 22 - Stl 24			X

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Dalabanan
Vecka : 1949 2052

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
277106 PSB	HDM	AVKY	Spårbyte/Ballastrening	E 3 Av/ky	2033	2037	M-S	00:00	24:00	H Spårbytet	A Av/Ky msi 63-Hdm ublsi L2	X	PSB M1 I detta objekt kommer vi även att byta växlar i Hedemora
					2038	2039	nmTi-nmL	23:00	05:00	D Efterarbeten	A Av/Ky msi 63-Hdm ublsi L2	X	
					2038	2038	M-S	00:00	00:00	H	H (sth: 180/40 Längd: 3000)		
				E	2039	2039	M-S	00:00	00:00	H	H (sth: 180/70 Längd: 5000)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 1949 2052

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
276566 PSB	(TÖV)	SUC		Triangelspåret	E	2022	2023	M-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X	Tillhör PSB M2	
						2024	2024	M-O	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2025	2025	Ti-To	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2037	2041	M-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2042	2042	M-O	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2043	2043	O-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2024	2024	To-S	12:00	24:00	H		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2025	2025	M	00:00	03:00	D		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2042	2042	To-S	12:00	24:00	H		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2043	2043	MTi	00:00	03:00	H		A	Töv Infsi 22-Suc msi 183	X		
						2022	2025	M-S	00:00	00:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			
						2025	2025	M-To	03:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 300)			
						2037	2043	M-S	00:00	00:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1000)			
						278649 PSB	SUC			Sundsvall C - Sundsvall V Kanalisation/kabelarbeten	8,9	2022	2023	M-F	09:00	15:00	D
2024	2024	M-O	09:00	15:00	D							Kanalisation/kabelarbeten	A	Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178	X		
2025	2025	Ti-To	09:00	15:00	D							Kanalisation/kabelarbeten	A	Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178	X		
2037	2041	M-F	09:00	15:00	D							Kanalisation/kabelarbeten	A	Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178	X		
2042	2042	M-O	09:00	15:00	D							Kanalisation/kabelarbeten	A	Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178	X		
2043	2043	O-F	09:00	15:00	D							Kanalisation/kabelarbeten	A	Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178	X		
2024	2024	To-S	12:00	24:00	H							Kanalisation/kabelarbeten	A	Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178	X		
2025	2025	M	00:00	03:00	D							Kanalisation/kabelarbeten	A	Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178	X		
2042	2042	To-S	12:00	24:00	H							Kanalisation/kabelarbeten	A	Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178	X		
2043	2043	MTi	00:00	03:00	H							Kanalisation/kabelarbeten	A	Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178	X		
2022	2025	M-S	00:00	00:00	H								H	(sth: -/40 Längd: 500)			
2037	2043	M-S	00:00	00:00	H								H	(sth: -/40 Längd: 500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 1949 2052

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
279782 PSB	(SIK)	(MAJ)		Dingersjö ny driftplats	E	2026	2026	M-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Sik infsi 22 - Maj infsi 21	X	PSB M3 Projektledare: Robert Pettersson 070-534 12 55	
						2028	2028	M-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Sik infsi 22 - Maj infsi 21	X		
						2044	2044	M-O	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Sik infsi 22 - Maj infsi 21	X		
						2045	2048	M-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Sik infsi 22 - Maj infsi 21	X		
						2027	2027	M-S	00:00	24:00	H	Rivning broar/spår Byggnation Spår	A	Sik infsi 22 - Maj infsi 21	X		
						2044	2044	To-S	09:00	24:00	H	Inkoppling driftplatsen	A	Sik infsi 22 - Maj infsi 21	X		
						2028	2028	M-L	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 km+m: 331,600/335,000 Längd: 3400)				
						2029	2029	S	00:00	24:00	D		H (sth: 130/70 km+m: 331,600/335,000 Längd: 3400)				
						2030	2046	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 331,600/335,000 Längd: 3400)				
						E 1	2045	2047	M-S	00:00	00:00	H		H (sth: 130/40 km+m: 331,600/335,000 Längd: 3400)			
	2048	2048	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/70 km+m: 331,600/335,000 Längd: 3400)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ådalsbanan Lsl-Suc
Vecka : 1949 2052

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
276567 PSB	(TRÅ)	SUC		Birsta/Nacksta	E	2022	2023	M-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		Tillhör PSB M2
						2024	2024	M-O	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2025	2025	Ti-To	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2037	2041	M-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2042	2042	M-O	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2043	2043	O-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2024	2024	To-S	12:00	24:00	H	Inläggning 5st växlar Bia	A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2025	2025	M	00:00	03:00	D	Inläggning 5st växlar Bia	A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2042	2042	To-S	12:00	24:00	H	Dp Bia flyttas norrut+4 st växlar	A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2043	2043	MTi	00:00	03:00	H	Dp Bia flyttas norrut+4 st växlar	A	Trå Inft 22-Suc msi 185	X		
						2022	2025	M-S	00:00	00:00	H		H (sth: -/70 Längd: 2900)				
						2025	2025	M-To	03:00	15:00	H		H (sth: -/40 Längd: 800)				
						2037	2043	M-S	00:00	00:00	H		H (sth: -/70 Längd: 2900)				
						2044	2044	M	00:00	15:00	D		H (sth: -/70 Längd: 2900)				
2043	2043	Ti-F	03:00	15:00	H		H (sth: -/40 Längd: 800)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ådalsbanan Trå-Tud
Vecka : 1949 2052

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
276565 PSB	(SKK)	TUD		Rivning skyddsportal och plankorsning samt växelläggning	E	2022	2023	M-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Skk inft 20-Tud	X		Tillhör PSB M2
						2024	2024	M-O	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Skk inft 20-Tud	X		
						2025	2025	Ti-To	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Skk inft 20-Tud	X		
						2037	2041	M-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Skk inft 20-Tud	X		
						2042	2042	M-O	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Skk inft 20-Tud	X		
						2043	2043	O-F	09:00	15:00	D	För/efter arbeten	A	Skk inft 20-Tud	X		
						2024	2024	To-S	12:00	24:00	H		A	Skk inft 20-Tud	X		
						2025	2025	M	00:00	03:00	D		A	Skk inft 20-Tud	X		
						2042	2042	To-S	12:00	24:00	H		A	Skk inft 20-Tud	X		
						2043	2043	MTi	00:00	03:00	H		A	Skk inft 20-Tud	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 1949 2052

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningsar
279809 PSB	RSI	LAB		Gällivare - Kiruna ktl-upprustning LAB - RSI	E	1951	2026	nmTi-nmM	21:00	03:00	D Tråddragning samt övrigt arbete	A	Rsi msi 583, 514, infsi 571 - Lab msi 1/6, 2/6, 3/6	X		PSB N 1 Trafikpåverkan Trafikavbrott mellan driftplats Råtsi-Lappberg.
						2026	2035	M-S	20:15	23:15	D Tråddragning samt övrigt arbete	A	Rsi msi 583, 514, infsi 571 - Lab msi 1/6, 2/6, 3/6	X		
						2026	2035	M-S	01:30	03:30	D Tråddragning samt övrigt arbete	A	Rsi msi 583, 514, infsi 571 - Lab msi 1/6, 2/6, 3/6	X		
						2036	2040	nmTi-nmM	21:00	03:00	D Tråddragning samt övrigt arbete	A	Rsi msi 583, 514, infsi 571 - Lab msi 1/6, 2/6, 3/6	X		
						2040	2040	nmTi-nmS	21:00	03:00	D Tråddragning samt övrigt arbete	A	Rsi msi 583, 514, infsi 571 - Lab msi 1/6, 2/6, 3/6	X		
						1951	1951	M	00:00	03:00	D Tråddragning samt övrigt arbete	A	Rsi msi 583, 514, infsi 571 - Lab msi 1/6, 2/6, 3/6	X		
						1950	1950	S	21:00	24:00	D Tråddragning samt övrigt arbete	A	Rsi msi 583, 514, infsi 571 - Lab msi 1/6, 2/6, 3/6	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälardalen Sub-Hsa
Vecka : 1949 2052

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
275760 PSB	SUB	BKB		Mälardalen 20:2	Alla	2027	2027	LS	02:00	24:00	H		A	Sub 960, 962 - Bkb 21, 23, 51, 53	X		PSB Ö4
						2028	2030	M-S	00:00	24:00	H		A	Sub 960, 962 - Bkb 21, 23, 51, 53	X		Trafikpåverkan:
						2031	2031	M	00:00	04:30	D		A	Sub 960, 962 - Bkb 21, 23, 51, 53			Trafikavbrott Sub-Bkb. Möjlighet att vända vid plf Sub.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 1949 2052

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
281454 PSB	CST	SST		Getingmidjan - Totalavstängt	Alla 10-19	2026	2026	M-S	00:00	24:00	H		A	351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353- Sst 290, 288	X		PSB Ö3
						2027	2027	M-S	00:00	24:00	H	A	351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353- Sst 290, 288	X	Trafikpåverkan:		
						2028	2028	M-S	00:00	24:00	H	A	351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353- Sst 290, 288	X	Del av spår 10-19 avstängt på Cst		
						2029	2029	M-S	00:00	24:00	H	A	351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353- Sst 290, 288	X	Vändning Sst möjlig		
						2030	2030	M-S	00:00	24:00	H	A	351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353- Sst 290, 288	X			
						2031	2031	M-S	00:00	24:00	H	A	351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353- Sst 290, 288	X			
						2032	2032	M-S	00:00	24:00	H	A	351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353- Sst 290, 288	X			
						2033	2033	M-S	00:00	24:00	H	A	351, 349, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353- Sst 290, 288	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 1949 2052

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
276005 PSB	SMT	NR	Ostlänken Kardonbanan stälilverksinkoppling Åttetorpsbron	Alla	2044	2044	Ti-S	05:00	05:00	H	A SMT 31,61, GTÅ 31,33 - NR 107,109	X	PSB Ö2 Samtidigt med trafikavbrott Kms - Gi helgen v2044 obj: 282788,282789
				UPP	2044	2044	S	05:00	24:00	H	A SMT 71 - NR 109	X	
				ÅBY 1,2	2045	2045	M-To	00:00	05:00	H	A SMT 71 - NR 109	X	
				NED	2044	2044	S	05:00	24:00	H	H (sth: -/70 Längd: 1740)		
					2045	2045	M-To	00:00	05:00	H	H (sth: -/70 Längd: 1740)		
				Alla	2045	2045	To-S	00:00	24:00	H	H (sth: -/70 Längd: 1740)		
					2046	2046	M-To	00:00	05:00	H	H (sth: -/70 Längd: 1740)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 1949 2052

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
281154 PSB	(ÅP)	(TP)		Söderåsbanan: Upprustning inför pågatågstrafik	E	2005	2018	M-S	00:00	24:00	H	Totalavstängt	A	D-skydd: Åp 52 - Tp 23	X		PSB S5 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åstorp-Teckomatorp.
280814 PSB	(KG)	FL		Lommabanan: Åtgärder för pågatågstrafik	E	2019	2034	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp. Upprustning av banan	A	D-skydd: Kg 84 - FI 32,34	X		PSB S3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Kävlinge
276912 PSB	FL	AL		Totalavstängning Lommabanan nya spår i Arlöv PSB S2	E 59, 63	2019	2034	M-S	00:00	23:00	H	Ombyggnation av Al-bangård	A	D-skydd: FI 31, FI 33 - M 703, M 327	X		PSB S2 Trafikstopp Al-FI hela perioden Trafikavbrott även Arlöv – Lund v2034 L 23.00 – S23.00."

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Rååbanan
Vecka : 1949 2052

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
280815 PSB	(HBGB)	TP		Helsingborg - Teckomatorp, Spår- och växelbyte mm	E TP sp 3,4,5	2035	2035	LS	01:30	24:00	H	Spår- & vxl-byte	A	D-skydd: HB 103 - Tp 31,83	X		PSB S6 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg godsbangård-Teckomatorp.
						2036	2044	M-S	00:00	24:00	H	Spår- & vxl-byte	A	D-skydd: HB 103 - Tp 31,83			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 1949 2052

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
276892 PSB	(LU)	AL		Inkoppling tillfälliga spår Flackarp-Arlöv	Alla 61, 62, 64, 60	2034	2034	LS	23:00	24:00	H	Inkoppling, Trafikstopp	A	D-skydd: Lu 22, Lu 52 - M 701, M 705, M 707	X		PSB S4 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv - Lund
						2035	2035	M-F	00:00	05:00	H	Inkoppling, Trafikstopp	A	D-skydd: Lu 22, Lu 52 - M 701, M 705, M 707	X		Under perioden, söndag morgon, så kommer nya driftplatser och driftplatsdelar att tas ibruk. Detta innebär att gränspunkterna kommer att behöva ändras under tiden D-skyddet finns. V. 34 Lö 23:00 - Sö 23:00 är även Lommabanan avstängt (obj 276912), detta pga ombyggnationen pga inkopplingen av Arlöv bangård som inte går att utföra utan trafikstopp genom hela bangården

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Ystadbanan
Vecka : 1949 2052

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
280321 PSB	VLB	SI		Ystad bangårdsombyggnad: Ombyggnad av signalanläggning, Sloping/flytt/iläggning av nya växlar, förl	E Y 1-4, Köp 1-2, Tli 1-2, Gss 1, Si 1-2	2046	2049	M-S	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Vlb 22 - Si stoppbockar	X		PSB S1 Ombyggnad av signalanläggning, Sloping/flytt/iläggning av nya växlar, förlängning av mötesspår.
						2050	2050	M-L	00:00	24:00	H	Trafikstopp	A	D-skydd: Vlb 22 - Si stoppbockar	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Vilhelmsborg - Simrishamn Återkommer med eventuella hastighetsnedsättningar.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Bohusbanan
Vecka : 1949 2052

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
277946 PSB	(UV)	(SNU)		D-Skydd: Renovering av tunnelportaler - rivning, Gjutning samt bergarbeten	Alla	2038	2040	M-S	00:00	24:00	H		A	D-Skydd INF UV si 128 - INF SNU si 25	X		
278738 PSB	(UV)	(SNU)		Uv Östra Plattformshöjning	Alla	2038	2042	M-S	00:00	24:00	H		A	Uv 128 - Lj 42	X		PSB V4 Samråd med objekt 277946

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G - Am
Vecka : 1949 2052

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
282410 PSB	GRO	AM		Byggnation och ihopkoppling av befintligt spår 85, 86 samt Generering för Fa28	Alla 1,2,3,4	2030	2030	M-S	00:00	24:00	H		A	si 907 - 903, 905, 946, 948, 950.	X		PSB V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G mot Vkb samt Kust till Kust Tillhör objekt 282411 samt 282412 Inläsning och generering S kl. 02.00 - 02.30
						2030	2030	S	02:00	02:30	D		A	si 907 - 903, 905, 946, 948, 950.			
282422 PSB	GRO	AM		Ihopkoppling av befintligt spår 86 Fa28	Alla 2,3,4	2031	2031	M-S	00:00	24:00	H		A	si 945 - 948, 946, hfp vx 905, 907, 921, 928.	X		PSB-V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G mot Kust till Kust E-drift från G mot Mdn tillhör objekt 282434 samt 282437

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 1949 2052

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
277072 PSB	OR	SEL		D-skydd Pålning, gujtning, spontning, tvärkanalisation, Ktl-arbete	Alla 71,72,73, 74,51,93, 94,87,88, 89,77,76,	2015	2015	To-S	23:15	24:00	H		A	si 361 - 363, 433, 431, 347, 357, 436,349, 351,389, 391, 393, 3242, 516, 471, 473,105, 107, 502, 504, 612, hfp vx 311,3481, 551, 468	X		PSB-V2 Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Vsb, Sär MOT G, Gk, Gsh, Gbm, Gro Trafikavbrott:Gbm,Gk MOT G,
						2016	2016	M	00:00	14:00	H		A	si 361 - 363, 433, 431, 347, 357, 436,349, 351,389, 391, 393, 3242, 516, 471, 473,105, 107, 502, 504, 612, hfp vx 311,3481, 551, 468	X		ÖPPET: Bj-bana öppen för omledning till Gk, Gsh ÖPPET: Gk mot Gro
279866 PSB	OR	SEL		D-skydd Pålning, styv borrhning, gujtning, spontning, tvärkanalisation, Ktl-arbete	Alla 73, 75, 76, 77, 88,91 Alla 51,93,94, 87,89, 73,75,76, 77,88,91,	2018	2018	O-S	22:00	14:00	H		A	si 471-473 348, 310, 312, 318, 322,324,326,326,328,336,342,320, 634, 612, hfp vx 548, 371	X		PSB-ansökan V2 Trafikpåverkan: Trafikavbrott: O-F
						2018	2018	O-F	22:00	22:00	H		A	si 361 - 363, 433, 431,347, 357, 436, 349, 351, 389, 391, 393,3241, 3242, 516, hfp vx 311, 551,3481	X		VSB,Sär mot G, Gsh, Gk Gbm mot G, Gro Gsh, Gk mot Gro,G ÖPPET: Gbm mot Gk, Gsh. Trafikavbrott: F-S Gbm mot G, Gro Gsh, Gk mot Gro,G ÖPPET: Vsb,Sär mot G,Gk, Gsh ÖPPET: Gbm mot Gk, Gsh.
																	Trafikavbrott: F-S Gbm mot G, Gro samt Gk mot G, Gro Trafikavbrott:

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 1949 2052

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
280019 PSB	(GSH)	(GK)		Hamnbanan: Spårarbete	Alla	2015	2015	F-S	00:00	24:00	H	1x96	A	Msi 825, 745, 747, 803, 743			X
						2016	2016	M	00:00	24:00	H	1x96	A	Msi 825, 745, 747, 803, 743			X
						2018	2018	To-S	22:00	24:00	H	1x74	A	Msi 825, 745, 747, 803, 743			X

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Jönköpingsbanan
Vecka : 1949 2052

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
288307 PSB	BRY	JÖ		Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST	E	2041	2041	O-S	16:00	24:00	H	Spårbyte Bry-Jö, Trafikstopp	A	D-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123	X		PSB V8 Bankeryd-Jönköping spårbyte FIST
						2042	2042	M-S	00:00	24:00	H	Spårbyte Bry-Jö, Trafikstopp	A	D-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp Bankeryd - Jönköping hela perioden
						2043	2043	M	00:00	04:00	H	Spårbyte Bry-Jö, Trafikstopp	A	D-skydd: Bry31,33 - Jö dvti 123	X		
						2043	2048	M-S	00:00	00:00	H	Spårbyte Bry-Jö	H	(sth: 140/80 km+m: 60,000/68,000 Längd: 8000)	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 1949 2052

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
282412 PSB	AM	MDÖ		Byggnation och ihopkoppling av befintligt spår 85, 86 för Fa28	E E	2030	2030	M-S	00:00	24:00	H		A	si 948 - Mdö34, Mdö32.	X		PSB-V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G mot Kust till Kust Tillhör objekt 282410 samt 282411 Inläsning och generering S kl. 02.00 - 02.30
282434 PSB	AM	MDÖ		Ihopkoppling av befintligt spår 86 Fa28	E	2031	2031	M-S	00:00	24:00	H		A	si 948 - Mdö32, Mdö34.	X		PSB-V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G mot Kust till Kust Tillhör objekt 282422 samt 282437
279463 PSB	(BS)	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Broåtgärder	E	2025 2026	2025 2026	O-S M-F	21:00 00:00	24:00 06:00	H H		A	Bs 15v - Hil 22 A Bs 15v - Hil 22	X X		PSB V5 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Hil
279696 PSB	(BS)	(LME)		Spårbyte Bs-Hil - Bro/tunnelåtgärder samt spår/växelbyte	E Alla i Hil	2025 2026 2033	2025 2032 2033	O-S M-S M-L	21:00 00:00 00:00	24:00 24:00 12:00	H H H		A	Bs 15v - Lme 21 A Bs 15v - Lme 21 A Bs 15v - Lme 21	X X X		PSB V5 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Lme

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Väst kustbanan
Vecka : 1949 2052

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
282411 PSB	AM	MDN		Byggnation och ihopkoppling av befintligt spår 85, 86 för Fa28	Alla	2030	2030	M-S	00:00	24:00	H		A	si 950 - 946, Mdn64, Mnd62, Mdn32.	X		PSB V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G -Mdn Tillhör objekt 282410, 282412 Inläsning och generering S kl. 02.00 - 02.30
282437 PSB	AM	MDN		Ihopkoppling av befintligt spår 86 Fa28	NED 1,2	2031	2031	M-S	00:00	24:00	H		A	si 946 - Mdn62, Mdn64.	X		PSB-V1 Trafikpåverkan: Trafikavbrott från G mot Kust till Kust E-drift från G mot Mdn tillhör objekt 282434 samt 282422
282222 PSB	VRÖ	VB		Bangårdsombyggnad Varberg	Alla 2, 3n, 4 i Vb	2016	2016	F-S	00:00	24:00	H	Rivning av gammal bro	A	Vb 272, 372 - Vb 123, Vb 342 - Vb 153			PSB V6 Trafikpåverkan: Trafikavbrott helgen v 2016, 2022, 2039 Fr kl 00 - Sön kl 24.00 PSB
						2022	2022	F-S	00:00	24:00	H	Rivning av gammal bro	A	Vb 272, 372 - Vb 123, Vb 342 - Vb 153			
						2039	2039	F-S	00:00	24:00	H	Rivning av gammal bro	A	Vb 272, 372 - Vb 123, Vb 342 - Vb 153			
					UPP 4 i Vb	2034	2041	M-S	00:00	24:00	H	Byggande av ny godsbangård	A	Vb 342 - Vb 153			Avstängt uppspår v 2034 - 2041 begränsad framkomlighet pga enkelspårsdrift. Läggs som underobjekt Ej PSB.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Älvsborgsbanan
Vecka : 1949 2052

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
279189 PSB	(ÖX)	(VAG)		Spår och växelbyte Öx - Håp	E	2015	2015	F-S	12:00	24:00	H		A	Vg 22 - Öx 74	X		PSB V7
						2016	2016	MTi	00:00	05:00	H		A	Vg 22 - Öx 74	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vag - Öx OBS Inga uppställda tåg i Vg
279018 PSB	VG	(VAA)		Spår och växelbyte Öx - Håp	E	2034	2034	F-S	22:00	24:00	H		A	Vg 31,33 - Håp 22	X		PSB V7
						2035	2039	M-S	00:00	24:00	H		A	Vg 31,33 - Håp 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vg - Vaa
						2040	2040	M	00:00	05:00	D		A	Vg 31,33 - Håp 22	X		OBS Vändning ej möjlig i Vg
						2046	2046	M	03:30	04:30	D	Borttag av hastighetsnedsättning	A	Vg 31,33 - Håp 22			
						2040	2040	M-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 64,218/26,888 Längd: 37330)			
						2041	2045	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 km+m: 64,218/26,888 Längd: 37330)			
2046	2046	M	00:00	04:30	D		H	(sth: 110/70 km+m: 64,218/26,888 Längd: 37330)									