

Bilaga 3.2 JNB 2011, Planerade större banarbeten (PSB) Samrådsutgåva

PSB nr	Stråk nr	Objekt nr	Plats		Kategori- spår- nr	Beskrivning	Spår	ÅrVecka		Vecko- dagar	Klockan		HD	Begränsningspunkt / Hastighetsnedsättning	Anmärkningar	
			från	till				från	till		från	till				
1	5	56786	(Hamrångefjärden)	(Axmarby)		För och efterarbeten för stationen Axmartavlan	E	1119	1121	M-F	09:00	15:00	D	Hfj Infsi 2/1 - Ax Infsi 3/2	<p>Trafikavbrott helgen v1136</p> <p>Avser inläggning av 2 växlar i Axmartavlan</p> <p>Objektet utförs utan spänning på kontaktledningen</p> <p>F 20.00 - S 12.00 (40 timmar)</p> <p>Samordnas med M56748</p> <p>Under veckorna 1119-1123 sänks hastigheten till sth 40/70 i 1600 meter.</p> <p>Under veckorna 1136-1138 sänks hastigheten periodvis till sth 40 och 70 i 1600 meter.</p> <p>Observera!</p> <p>I detta PSB ingår även objektnumren, 56748, 56702, 56697 samt 56776.</p> <p>Objektens totala behov är 570 skift à 6 timmar, samt 3 trafikavbrott på 1x20, 1x40 samt 1x80 timmar.</p> <p>Byggnation av stationerna Tjärnvik och Jättendal</p> <p>Ibruktagnin av stationerna Jättendal och Tjärnvik</p> <p>Helgen v1136</p> <p>F 20.00 - L 16.00</p> <p>Växelinslagning i Jättendal och Tjärnvik</p> <p>Signalställverk i Id och Via</p> <p>Ställverksbyten i Id och Via</p> <p>Trafikavbrott helgen v1121</p> <p>Avser ställverksbyte i Id och Via samt iläggning av växlar i Jättendal och Tjärnvik samt urgrävning av nya stationen Axmartavlan</p> <p>Objektet utförs utan spänning på kontaktledningen</p> <p>F 20.00 - Ti 04.00 (80 timmar)</p>	
								1122	1122	Ti-O	09:00	15:00	D	Hfj Infsi 2/1 - Ax Infsi 3/2		
								1135	1136	M-F	09:00	15:00	D	Hfj Infsi 2/1 - Ax Infsi 3/2		
								1136	1136	F-S	20:00	12:00	H	Hfj Infsi 2/1 - Ax Infsi 3/2		
								1137	1139	M-F	09:00	15:00	D	Hfj Infsi 2/1 - Ax Infsi 3/2		
		56748	(Harmåncker)	(Årskooen)		Nva mötesstationer		E	1123	1123	Ti-F	09:00	15:00	D		Håa Infsi 2/1 - Åka Infsi 3/2
									1124	1124	M-F	09:00	15:00	D		Håg Infsi 2/1 - Åkg Infsi 3/2
									1125	1125	M-To	09:00	15:00	D		Håg Infsi 2/1 - Åkg Infsi 3/2
									1126	1126	M-F	09:00	15:00	D		Håg Infsi 2/1 - Åkg Infsi 3/2
									1134	1136	M-F	09:00	15:00	D		Håg Infsi 2/1 - Åkg Infsi 3/2
56702	(Boda)	(Årskogen)		Signalställverksbyten och växelinslagning förarbeten		E	1136	1136	mL	20:00	16:00	D	Håg Infsi 2/1 - Åkg Infsi 3/2			
							1121	1121	M-F	09:00	15:00	D	Boda Infsi 21 - Åkg Infsi 3/2			
56697	(Boda)	(Harmåncker)		Signalställverksbyten - förarbeten		E	1118	1120	M-F	09:00	15:00	D	Boda Infsi 21 - Håg Infsi 2/2			
							1121	1121	F-S	20:00	24:00	H	Hfj Infsi 2/1 - Åkg Infsi 3/2			
56776	(Hamrångefjärden)	(Årskogen)		Axmartavlan - växelinslagning - ställverksbyten		E	1122	1122	M-Ti	00:00	04:00	H	Hfj Infsi 2/1 - Åkg Infsi 3/2			
2	8	55604	(Ockelbo)	(Storvik)		Kontaktledningsbyte inkl fundament samt stolpsättning	E	1121	1131	M-F	08:30	15:30	D	Sv Msi 36,34--Ob Msi 4/5, 3/5, 2/5	<p>Objektet pågår under tågplan 2011-13</p> <p>Tågplan 2011</p> <p>Fundamentsättning, omfattar grävning alternativt borring, v1121-1131, -- v1144-1150</p> <p>Stolpsättning påbörjas under tågplan 2011. Ingen hastighetsnedsättning erfordras.</p> <p>Behov av arbetstid under tågplan 2011 är 7 tim/skift.</p> <p>Uppställningsbehov krävs men ej klarlagt det totala behovet, fortsatt detaljplanering för detta där BV återkommer och kompletterar behovet.</p> <p>Objektet utförs på tider då inte spårbytet Krampen-Frövi utförs.</p> <p>Objektet utförs utan spänning på kontaktledningen</p> <p>Tågplan 2012</p> <p>Stolpsättning samt montering av kontaktledning</p> <p>Tågplan 2013</p> <p>Efterjustering av kontaktledning</p>	
								1144	1150	M-F	08:30	15:30	D	Sv Msi 36,34--Ob Msi 4/5, 3/5, 2/5		
3	9	54993	Krampen	(Frövi)		Spårbyte	E	1132	1142	M	08:00	16:00	D	Skb Infsi 2/1 - Fv Msi 32, 62, 36	<p>Resterande förarbete, spårbyte, ballastrening, neutralisering samt efterföljande slipning med sliptåg.</p> <p>Sth-nedsättningar med 40/70 upp till 10000 m kan förekomma.</p> <p>Växelbyten i Krampen</p> <p>Växelbyten i Spannarboda</p> <p>Växelbyten i Näverkärrer</p> <p>Växelbyte i Sällinge</p>	
								1132	1142	Ti-F	10:00	18:00	D			
								1132	1142	L S	06:00	14:00	D			
								1143	1143	M-Ti	08:00	16:00	D	Skb Infsi 2/1 - Fv Msi 32, 62, 36		
								1133	1133	L S	08:00	20:00	H			
								1136	1136	L S	08:00	20:00	H			
								1139	1139	L S	08:00	20:00	H			
								1142	1142	L S	08:00	08:00	H			
4	7	57039	(Långsele)	Aspeå		Spårbyte	E	1124	1131	M-S	05:00	13:00	D	Lsl ublsi 42 - Ap msi 2/5, 3/5	<p>Spårbyte Långsele-Anundsjö:</p> <p>Under 2011 byts sträckan Långsele-Aspeå, förarbeten samt spårbyte sker v 1124-1131.</p> <p>Behov av arbetstid är 56 skift à 8 tim/skift.</p> <p>Flytande hastighetsnedsättning v 1124-1132 sth 70 km/h i max 19 km samt sth 40 km/h i max 4 km.</p> <p>Spänningslöst på sträckan under arbetstiderna.</p> <p>Omledning via Långsele-Nyland-Umeå:</p> <p>Under 2010 genomförs åtgärds paket på sträckan Långsele-Nyland för att medge omledning med max stax 22,5 ton. Utökad besiktning kommer att ske efter varje transport.</p>	
5	2	50583	Mjölby	Nässjö	X	Kontaktledningsupprustning upp- och nedspår	NED,UPP	1109	1307	nmTi-nmM	21:30	15:30	D		<p>Fundamentgjutning gjord under 2010. Under 2011 och 2012 utförs följande:</p> <p>1) nya kontaktledningsolpar</p> <p>2) byte av hjälpkraftstrådar m.m.</p> <p>3) AT-installation</p> <p>4) byte av kontaktledningssektioner</p> <p>Enkelspår en sträcka i taget (dubbla sträckor under kortare tid när arbetet går över driftplats). Arbetet sker i 10-timmarspass. Spåret farbart mellan passen.</p> <p>Avstängning av båda spåren krävs vid några tillfällen å 4 timmar.</p>	

PSB nr	Stråk nr	Objekt nr	Plats		Timmer-spår/s-änd	Beskrivning	Spår	ÅrVecka		Klockan		HD	Begränsningspunkt / Hastighetsnedsättning	Anmärkningar
			från	till				från	till	Vecko-dagar	från			
6	2	54691	(Hässleholm)	(Ärlöv)	X	Kontaktledningsupprustning upp- och nedspår.	NED,UPP	1114	1146	nmTi-nmM	23:00	06:00	D	Start och sluttid detaljeras beroende på vilka stationssträckor arbetet bedrivs på. 23.00–06.00 är "Ramtider". Tidigare och senare start och sluttid kan förekomma beroende på vilka dagar/stationssträckor arbetet genomförs på. Särskilda planeringsmöten krävs. Nya stolpar, kontaktledning mm.
7	4	50070	(Emmaboda)	(Karlskrona)		Totalavstängt på sträckan Emmaboda - Gullberna (Ck)	E	1131	1152	M-S	00:00	24:00	H	Totalombyggnad av banan Em - Ck , både Ktl och spår skall bytas. Avstängt i ca 18 månader . Spänningslös ktl och hjälpkraft förekommer.
8	13	54704	(Helsingborgs Godsbangård)	(Åstorp)		Kontaktledningsupprustning Helsingborg Gbg-Åstorp	E	1115	1124	M-S	08:00	16:00	D	Åstorp-Bjuv V 1115-1116, Bjuv-Mörarp V 1117-1118, Mörarp-Påarp V 1119-1120, Påarp-Åttekulla V 1121-V1122, Åttekulla-Helsingborg Gbg V 1123-1124.8 timmar/dag.
9	13	54264	(Åstorp)	(Hässleholm)		Kontaktledningsupprustning Hässleholm-Åstorp	E	1126	1135	M-S	00:00	24:00	H	Samordnas med spårbytet Klippan--Hässleholm.
10	13	47591	(Klippan)	(Hässleholm)		Spårbyte Klippan-Hässleholm	E	1126	1135	M-S	00:00	24:00	H	Eventuell uppdelning av delsträckor. Spårbytet bedrivs i riktning mot Hässleholm.Totalavstängt.
11	88	50071	(Nättraby)	Karlskrona		Totalavstängt sträckan Nättraby-Karlskrona	E	1139	1148	M-S	00:00	24:00	D	Totalombyggnad av banan Em - Ck , både Ktl och spår skall bytas. Avstängt . i Ck,samtidigt påverkar det spåret mot Ronneby Spänningslös ktl och hjälpkraft förekommer. Resandetågen vänder i Ronneby.
12	1	31442	(Laxå)	Falköping	X	Kontaktledningsbyte	U/N U/N	1026 1026	1450 1451	nmTi-nmF nmL-nmM	22:00 22:00	06:00 06:00	D D	Byte av stolpar fundament och ledning. Espdr en stationssträcka åt gången nm Ti - F. Två stationssträckor under helger. Hastighetsnedsättningar till sth 70 km/h efter ingreppen. Start och sluttid justeras på varje sträcka, med hänsyn till trafiken.
13	3	45337	Furet	Halmstad		Vibrationsåtgärder	51 (Ned) 51 + 52 51 + 52 51 (Ned)	1135 1135 1136 1136	1135 1135 M-L S	F LS M-L S	00:00 00:00 00:00 00:00	24:00 24:00 24:00 24:00	H H H H	si 170 - 127 si 170 - 127, 140 - 157 si 170 - 127, 140 - 157 si 170 - 127
14	11	43494	Trollhättan	Göteborg, Marieholm		Dubbelspårsutbyggnad	Alla	1124	1133	M-S	00:00	24:00	H	
15	11	47091	Agnesberg	Göteborg, Marieholm		Linjeomläggning, etapp Agb - Or	E	1107	1107	M-S	00:00	24:00	H	Or 439 - Agb 21
16	23	52847	Göteborg	Gubbero	X	Persontågsviadukten brobyte	85 71-76	1126 1126	1132 1132	M-S LS	00:00 15:00	24:00 15:00	H H	Espdr Göteborg - Gubbero. Två spår under bron, spår 71 - 74, och växlingsspåren 75-76, åt gången avstängda nattetid. (3 tillfällen helg: alla spår) Samordnas eventuellt med ställverksbytet i Göteborg.
17	23	55277	Göteborg Kville	Göteborg, Skandiahammen		Inkoppling nytt ställverk	Alla Alla	1116 1117	1116 1117	F-S M	00:00 00:00	24:00 24:00	D D	Gsh - si G 632 Grön etapp, hela Hamnbanan, samt Kville. (Påsk)
18	1	56505	Södertälje hamn	Södertälje hamn		Södertälje dubbelspår (Södertälje Hamn)	1,2	1050	1140	M-S	00:00	24:00	H	Söd 62,92, hfp vxl 12a,10a,13a-Söd 31,83, hfp vxl 34b,38b,40b
19	1	56518	Södertälje hamn	Södertälje hamn		Södertälje dubbelspår (Södertälje Hamn)	3,4,5	1134	1149	M-S	00:00	24:00	H	Söd 51,23-Söd 61,63,65 (hfp vxl 33b,39b)
20	1	56519	Södertälje hamn	Södertälje hamn		Södertälje dubbelspår (Södertälje Hamn)	1	1140	1149	M-S	00:00	24:00	H	Söd 31-Söd hfp vxl 32b
21	1	56520	Södertälje hamn	Södertälje hamn		Södertälje dubbelspår (Södertälje Hamn)	2	1140	1149	M-S	00:00	24:00	H	Söd 81-Söd hfp vxl 10
22	1	56516	Södertälje hamn	Södertälje centrum		Södertälje dubbelspår (Södertälje Hamn)	Alla	1126	1149	M-S	00:00	24:00	H	Söc26-Söd23
23	1	56517	Södertälje centrum	Södertälje centrum		Södertälje dubbelspår (Södertälje Hamn)	Alla	1126	1149	M-S	00:00	24:00	H	Söc26-Söc64,66,68,86
24	2	56221	(Åby)	Simonstorp		Tunnelupprustning Graversfors	Upp alt Ned Upp alt Ned Alla Alla Upp alt Ned Upp alt Ned	1105 1105 1108 1122 1123 1123 1124 1135 1124 1134	1108 1107 M-S M-L nmTi-nmF nmM nmS	23:55 21:30 00:00 00:00 23:55 21:30	06:30 08:30 24:00 24:00 06:30 08:30	D D H H D D	Åby 42 - Smt 61 alt Åby 72 - Smt 31 Åby 42 - Smt 61 alt Åby 72 - Smt 31 Åby 42, 72 - Smt 61, 31 Åby 42, 72 - Smt 61, 31 Åby 42 - Smt 61 alt Åby 72 - Smt 31 Åby 42 - Smt 61 alt Åby 72 - Smt 31	
25	9	56296	Kumla			Växelåtgärder	1 2 1 2 2 1 2 1	1115 1115 1116 1116 1116 1116 1116 1117 1117	1115 1115 M M F-S S M M	F-S S M M F-S S M M	22:30 15:30 00:00 00:00 22:30 23:30 00:00 00:00	24:00 24:00 06:30 06:30 24:00 24:00 06:30 06:30	H D H D H D H D	Kla 22 - Kla 32 Kla 21 - Kla 52 Kla 22 - Kla 32 Kla 21 - Kla 52 Kla 21 - Kla 52 Kla 22 - Kla 32 Kla 22 - Kla 32 Kla 21 - Kla 52
26	9	56374	Önaskogen	(Skänninge)		Inläsning nytt ställverk	Alla Alla	1142 1143	1142 1143	To-S M	00:00 00:00	24:00 24:00	H H	Öna 21, 51 - Skn 21 Öna 21, 51 - Skn 21
27	9	56350	Motala			Ombyggnad Motala bg, spår 2-9	2,3,4 5-9 2,3,4 5-9 2,3,4 5-10	1050 1127 1127	1126 M-F L	M-S M-F L	00:00 00:00 00:00	24:00 24:00 06:00	H H D	Mot 232, 262, 264 - Mot 231, 233, 235 Mot 232, 262, 264 - Mot 231, 233, 235 Mot 232, 262, 264 - Mot 231, 233, 236
		56355	Motala			Ombyggnad Motala bg, spår 1	1	1132	1151	M-S	00:00	24:00	H	Mot 234 - Mot 261
														Hastighetsnedsättning v1132-1151 M-S, sth 40 km/h, 1000 m.

PSB nr	Stråk nr	Objekt nr	Plats		Linjer/spår/stråk	Beskrivning	Spår	ÅrVecka		Veckodagar		Klockan		H/D	Begränsningspunkt / Hastighetsnedsättning	Anmärkningar
			från	till				från	till	från	till	från	till			
28	9	56326	Motala	Skänninge		Lansering av vägport	E	1101	1101	Ti-S	07:00	24:00	H	Mot 261 - Skn 21	Ingen trafik in till Motala tillåts under avstängningen. Hastighetsnedsättning v1102 M-S, sth 70 km/h, 2000 m.	
29	9	56378	Motala	(Skänninge)		Motala-Mjölby nmS	E	1101	1149	nmS	23:00	08:00	D	Mot 221, 251 - Skn 21		
30	9	56364	Motala	(Mjölby)		Motala-Mjölby, sommaravstängning	E E E	1127 1127 1128	1127 1127 1132	L S M-S	06:00 00:00 00:00	24:00 24:00 24:00	D D H	Mot 221, 251 - My 221 Mot 221, 251 - My 221 Mot 221, 251 - My 221	Ingen trafik in till Motala tillåts under avstängningen. Hastighetsnedsättning v1133-1135 M-S, sth 40/70 km/h, 16800 m.	
31	9	56361	Fägelsta			Ombyggnad Fägelsta bangård	1	1050 1127 1127	1126 1127 1127	M-S M-F L	00:00 00:00 00:00	24:00 24:00 06:00	H H D	Fgl 34 - Fgl 33 Fgl 34 - Fgl 33 Fgl 34 - Fgl 33	Hastighetsnedsättning v1050-1127 M-S, sth 70 km/h, 1000 m. (För arbetarskydd)	
32	16	56582	Spånga	Kallhäll		Mäljarbanan Barkarby-Kallhäll	NED,UPP NED,UPP	1122 1123	1122 1123	To-S M-Ti	20:00 00:00	24:00 05:30	H H	Spå 53,23-Khä 24,54 Spå 53,23-Khä 24,54	Flytt av ställverk Barkarby. Rivning av GC-bro. Ny vägbro. Kurvrättning Kallhäll bl a.	
33	16	56597	Barkarby	Kallhäll		Mäljarbanan Barkarby-Kallhäll		1102	1149						Avstängt alla spår för sprängning 8 min per gång M-F v1102-1149. Beroende var på sträckan man är. 10:10-10:18 + 10:56-11:04 + 13:10-13:18 Kallhäll 63,61,31-Jakobsberg 51,21. 10:10-10:18 + 10:56-11:04 + 13:10-13:18 Kallhäll 22,52 -Kallhäll 63,61,31. 10:03-10:11 + 10:48-10:56 + 13:03-13:11 Jakobsberg 63,61,31-Barkarby 51,21.	
34	18	47010	Kviksund			Kviksundsbron	Alla	1133	1133	M-S	00:00	24:00	H	Ksu 139 - Ksu 141	Slipers- och växelbyten efter urspårning. Hänsyn måste tas till SSAB's produktionsneddragning samt Köpingshamn och Sjöfartsverket	
35	58	56754	Västerhanninge	Nynäshamn		Nynäsbanan dubbelspårutbyggnad	E	1117	1134	M-S	00:00	24:00	H	Vhe 24,35-Nyh 41,43,45	Totalavstängning.	
36	22	56737	Karlberg	Solna		Solna Tunnlr inkl nedsättning.	U2 U2 U2 U1 U2 U2 U2 U1 U2 U2 U2 U1 U2 U2 U1 U2 U2 U1 U2 U2 U1 U2 U1 U2 U2	1127 1128 1128 1128 1128 1129 1129 1129 1129 1129 1130 1130 1130 1130 1131 1131 1131 1131 1131 1132 1132 1132 1132	S M nmTi-nmS M-S S M nmTi-nmS M-S S M nmTi-nmS M-S S M nmTi-nmS M-S S M M M	22:00 00:00 22:00 00:00 22:00 00:00 22:00 00:00 22:00 00:00 22:00 00:00 22:00 00:00 22:00 00:00 22:00 00:00 22:00 00:00 22:00 00:00 22:00 00:00	24:00 05:30 05:30 05:00 24:00 05:30 05:30 05:00 24:00 05:30 05:30 05:30 05:00 24:00 05:30 05:30 05:00 05:30 05:30 05:00 05:30 05:00 05:30 05:30	D D	Ke 233-So 1264 Ke 233-So 1264 Ke 233-So 1264 Ke 263-So 1272 Ke 233-So 1264 Ke 233-So 1264 Ke 233-So 1264 Ke 263-So 1272 Ke 233-So 1264 Ke 233-So 1264 Ke 233-So 1264 Ke 263-So 1272 Ke 233-So 1264 Ke 233-So 1264 Ke 263-So 1272 Ke 233-So 1264 Ke 233-So 1264 Ke 263-So 1272 Ke 233-So 1264 Ke 263-So 1272 Ke 233-So 1264 Ke 263-So 1272 Ke 233-So 1264	Nedsättning v1127-1132 till sth 40 km/h. Sträcka 600m.		
37	22	56741	Karlberg	Solna		Solna Tunnlr	U1,U2 U1,U2 U1,U2 U1,U2	1132 1133 1134 1135	1132 1133 1134 1135	M-S M-S M-S M	05:30 00:00 00:00 00:00	24:00 24:00 24:00 05:30	H H H D	Ke 263,233-So 1272,1264 Ke 263,233-So 1272,1264 Ke 263,233-So 1272,1264 Ke 263,233-So 1272,1264	Totalavstängning uppspårstunneln i tre veckor.	
38	22	56638	Solna	Solna		Solna plattformsombyggnad	U2 N2 N2 U2 N2 U2 N2 U2	1132 1132 1133 1133 1134 1134 1135 1135	1132 1132 1133 1133 1134 1134 1135 1135	M-S Ti-S M-S M-S M-S M-S M M	05:30 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	24:00 05:00 05:00 24:00 05:00 24:00 05:00 05:00	H D D H D H D D	So 1139-So 1163 So 1141-So 1165 So 1141-So 1165 So 1139-So 1163 So 1141-So 1165 So 1139-So 1163 So 1141-So 1165 So 1139-So 1163	Samordnas med Solna tunnelreovering.	
39	22	56655	Solna	Solna		Solna plattformsombyggnad	N2,U2 N2,U2	1110 1111	1110 1111	F-S M	19:00 00:00	24:00 05:00	H D	So 1139,1141-So 1263,1265 So 1139,1141-So 1263,1265	Avstängda spår. Samordnas med Nationalarenan.	
40	22	56661	Solna	Solna		Solna plattformsombyggnad	N2,U2 N2,U2	1108 1109	1108 1109	nmS nmS	21:00 21:00	05:00 05:00	D D	So 1139,1141-So 1163,1185 So 1139,1141-So 1163,1185	Avstängda spår. Samordnas med Nationalarenan.	
41	22	56699	Solna	Solna		National Arena	U1,U2 U1,U2 U1,U2 U1,U2	1132 1133 1134 1135	1132 1133 1134 1135	M-S M-S M-S M	05:30 00:00 00:00 00:00	24:00 24:00 24:00 05:30	H H H D	So 1101,1139-So 1271,1302 So 1101,1139-So 1271,1302 So 1101,1139-So 1271,1302 So 1101,1139-So 1271,1302	Avstängda spår. Samordnas med Solna tunnelreovering.	
42	22	56747	Solna	Solna		Solna Tunnlr	D1,D2,45,44 D1,D2,45,44 D1,D2,45,44 D1,D2,45,44 D1,D2,45,44 D1,D2,45,44 D1,D2,45,44 D1,D2,45,44	1135 1135 1136 1136 1136 1136 1137 1137	1135 1135 1136 1136 1136 1136 1137 1137	nmTi-nmS S M nmTi-nmS S M nmTi-nmS	23:00 23:00 00:00 23:00 23:00 00:00 23:00	24:00 05:30 05:30 05:30 24:00 05:30 05:30	D D D D D D D D	So 1072,1073,1062,1164-So 1133,1146 So 1072,1073,1062,1164-So 1133,1146 So 1072,1073,1062,1164-So 1133,1146 So 1072,1073,1062,1164-So 1133,1146 So 1072,1073,1062,1164-So 1133,1146 So 1072,1073,1062,1164-So 1133,1146 So 1072,1073,1062,1164-So 1133,1146 So 1072,1073,1062,1164-So 1133,1146	Avstängning driftspårstunneln på nätterna.	

PSB nr	Stråk nr	Objekt nr	Plats		Linjer-spårskiljare	Beskrivning	Spår	ÅrVecka		Vecko-dagar	Klockan		HD	Begränsningspunkt / Hastighetsnedsättning	Anmärkningar											
			från	till				från	till		från	till														
43	22	56788	Karlberg	Sundbyberg		Citybanan - SWB viadukten	N1	1127	1128	nmL-nmM	22:00	05:00	D	Ke 185-Ke 299	se även objekt Ö56792											
							N1	1128	1128	M	00:00	05:00	D			Ke 185-Ke 299										
							N1	1128	1129	nmL-nmM	22:00	05:00	D			Ke 185-Ke 299										
							N1	1129	1129	M	00:00	05:00	D			Ke 185-Ke 299										
							N1	1129	1130	nmL-nmM	22:00	05:00	D			Ke 185-Ke 299										
							N1	1130	1130	M	00:00	05:00	D			Ke 185-Ke 299										
							N1	1130	1131	nmL-nmM	22:00	05:00	D			Ke 185-Ke 299										
							N1	1131	1131	M	00:00	05:00	D			Ke 185-Ke 299										
							N1	1132	1133	nmL-nmM	22:00	05:00	D			Ke 185-Ke 299										
							N1	1133	1133	M	00:00	05:00	D			Ke 185-Ke 299										
							N1	1133	1134	nmL-nmM	22:00	05:00	D			Ke 185-Ke 299										
							N1	1134	1134	M	00:00	05:00	D			Ke 185-Ke 299										
							N1	1134	1135	nmL-nmM	22:00	05:00	D			Ke 185-Ke 299										
							N1	1135	1135	M	00:00	05:00	D			Ke 185-Ke 299										
							N1	1135	1136	nmL-nmM	22:00	05:00	D			Ke 185-Ke 299										
							N1	1136	1136	M	00:00	05:00	D			Ke 185-Ke 299										
							N1	1136	1137	nmL-nmM	22:00	05:00	D			Ke 185-Ke 299										
							N1	1137	1137	M	00:00	05:00	D			Ke 185-Ke 299										
		N1	1137	1138	nmL-nmM	22:00	05:00	D	Ke 185-Ke 299																	
		N1	1138	1138	M	00:00	05:00	D	Ke 185-Ke 299																	
		N1	1138	1139	nmL-nmM	22:00	05:00	D	Ke 185-Ke 299																	
		N1	1139	1139	M	00:00	05:00	D	Ke 185-Ke 299																	
		44	22	45411	Sundbyberg	Sundbyberg		SL-tvärbana bro över Sundbyberg	Alla	1144	1144	To-S	18:00	24:00		H	Sub 894,896,900,898-Sub 958,941,943,945,906	Lansering av bro. Behov av uppställning torsdag vecka 1144 - måndag vecka 1145 spår 1+4								
									Alla	1145	1145	M	00:00	18:00		D			Sub 894,896,900,898-Sub 958,941,943,945,906							
45	22	37372	Stockholm södra	Stockholm södra		Citybanan, sprängning Sst	Alla	1050	1149	M-F	10:52	11:02	D	Sst299,301-Sst220,222,230,232	Tider finns planerade med SL tunnelbana v1044-v1244.											
							Alla	1050	1149	M-S	20:52	21:02	D			Sst299,301-Sst220,222,230,232										
							Alla	1050	1149	L-S	09:52	10:02	D			Sst299,301-Sst220,222,230,232										
46	22	56799	Årstaberget	Älvsjö		Citybanan, sprängning nytt spår U1	Alla	1132	1147	M-F	10:52	11:02	D	Ås 773,157,155,771-Ås 740,738,736,734,142,732	Sprängningstiderna sammanfaller med sprängningstider vid Stockholms Södra.											
							Alla	1132	1147	M-S	20:52	21:02	D			Ås 773,157,155,771-Ås 740,738,736,734,142,732										
							Alla	1132	1147	L-S	09:52	10:02	D			Ås 773,157,155,771-Ås 740,738,736,734,142,732										

Förkortningar

nsp alternativt NED	nedspår
usp alternativt UPP	uppspår
U/N	upp- och nedspår
E	enkelspår
ktl	kontaktläddning
Ktl arb	kontaktläddnings arbeten
Bg alternativt bg	bangård
nm	natt mot ...
sth	största tillåtna hastighet
()	plats mellan stationer dvs linjen
PSM	Planeringssammanträde
H	Klockslagen anger start respektive slut för hela perioden
D	Klockslagen anger start respektive slut varje dag under perioden
BEST	Ban-, El-, Signal-, Telearbeten

Stråk nr

1	Västra Stambanan
2	Södra Stambanan
3	Väst kustbanan
4	Kust till kustbanan
5	Ostkustbanan
7	Stambanan genom Övre Norrland
8	Norra Stambanan
9	Godsstråket genom Bergslagen
10	Bergslagsbanan
11	Norge/Vänerbanan med Nordlänken
13	Skånebanan
15	Älvsborgsbanan
16	Mälardalen
18	Sala - Oxelösund
22	Stockholm Älvsjö - Ulriksdal/Sundbyberg
23	Göteborg närstälverksområde
58	Nynäshamn-(Västerhaninge)
73	Bohusbanan
84	Finspång-(Kimstad)
88	Blekingekustbanan